

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado															
1	1	ELT 230 KV - MATA DENANCE - BOQUERON - PROGRESO - FRONTERA	943 days	12/23/19 08:00 AM	11/03/21 04:00 PM	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	30 dic 19
2	2	Inicio de Actividades en Campo	0 days	12/23/19 08:00 AM	12/23/19 08:00 AM	12/23														
3	3	INGENIERIA	318 days	12/23/19 08:00 AM	08/11/20 08:00 AM															
4	4	Topografia	279 days	12/23/19 08:00 AM	07/14/20 08:00 AM															
5	5	Replanteo Topográfico y Monumentación	214.5 days	12/23/19 08:00 AM	05/28/20 08:00 AM															
6	6	Replanteo Topográfico y Monumentación	63 days	12/23/19 08:00 AM	02/11/20 08:00 AM															
7	7	Someter Replanteo Topográfico	1.5 days	03/25/20 08:00 AM	03/26/20 08:00 AM															
8	8	Aprobación del Replanteo Topográfico por parte de ETESA	88.5 days	03/26/20 08:00 AM	05/28/20 08:00 AM															
9	9	Toma de Secciones Diagonales	279 days	12/23/19 08:00 AM	07/14/20 08:00 AM															
10	10	Toma de Secciones Diagonales	63 days	12/23/19 08:00 AM	02/11/20 08:00 AM															
11	11	Someter Secciones Diagonales	1.5 days	06/26/20 08:00 AM	06/27/20 08:00 AM															
12	12	Aprobación de las Secciones Diagonales por parte de ETESA	22.5 days	06/27/20 08:00 AM	07/14/20 08:00 AM															
13	13	Estudio Geotécnico	259.5 days	01/20/20 08:00 AM	07/23/20 08:00 AM															
14	14	Toma Resistividad del Terreno	226.5 days	01/20/20 08:00 AM	06/29/20 08:00 AM															
15	15	Toma de Resistividad del Terreno	31.5 days	01/20/20 08:00 AM	02/12/20 08:00 AM															
16	16	Someter Resistividad del Terreno	1.5 days	06/08/20 08:00 AM	06/09/20 08:00 AM															
17	17	Aprobación de la Resistividad del Terreno por parte de ETESA	30 days	06/09/20 08:00 AM	06/29/20 08:00 AM															
18	18	Informe Geológico	78 days	01/23/20 08:00 AM	03/19/20 08:00 AM															
19	19	Verificación Geología de Detalle	27 days	01/23/20 08:00 AM	02/12/20 08:00 AM															
20	20	Someter Informe Geología de Detalle	1.5 days	03/09/20 08:00 AM	03/10/20 08:00 AM															
21	21	Aprobación de la Geología de Detalle por parte de ETESA	13.5 days	03/10/20 08:00 AM	03/19/20 08:00 AM															
22	22	Estudio de Suelos	220.5 days	02/17/20 08:00 AM	07/23/20 08:00 AM															
23	23	Someter Empresa y Procedimientos	1.5 days	02/17/20 08:00 AM	02/18/20 08:00 AM															
24	24	Aprobación de Empresa y Procedimientos de Estudio de Suelos por parte de ETESA	18 days	02/18/20 08:00 AM	03/01/20 08:00 AM															
25	25	Perforaciones en Campo	63 days	02/24/20 08:00 AM	04/10/20 08:00 AM															
26	26	Someter Informe Estudio de Suelos (Tramo S/E "Mata de Nance" - S/E "Boquerón")	1.5 days	06/24/20 08:00 AM	06/25/20 08:00 AM															
27	27	Aprobación del Estudio de Suelos (Tramo S/E "Mata de Nance" - S/E "Boquerón") por parte de ETESA	22.5 days	06/25/20 08:00 AM	07/12/20 08:00 AM															
28	28	Someter Informe Estudio de Suelos (Tramo S/E "Boquerón" - Progreso)	1.5 days	07/07/20 08:00 AM	07/08/20 08:00 AM															
29	29	Aprobación del Estudio de Suelos (Tramo S/E "Boquerón" - Progreso) por parte de ETESA	22.5 days	07/08/20 08:00 AM	07/23/20 08:00 AM															
30	30	Diseños Civiles y Electromecánicos	189 days	03/30/20 08:00 AM	08/11/20 08:00 AM															
31	31	Diseños Civiles	63 days	06/25/20 08:00 AM	08/10/20 08:00 AM															
32	32	Elaboración de Diseños de Fundaciones (Tramo S/E "Mata de Nance" - S/E "Boquerón")	22.5 days	06/25/20 08:00 AM	07/12/20 08:00 AM															
33	33	Someter Diseños de Fundaciones (Tramo S/E "Mata de Nance" - S/E "Boquerón")	1.5 days	07/12/20 08:00 AM	07/13/20 08:00 AM															
34	34	Aprobación de los Diseños de las Fundaciones (Tramo S/E "Mata de Nance" - S/E "Boquerón")	22.5 days	07/13/20 08:00 AM	07/28/20 08:00 AM															
35	35	Elaboración de Diseños de Fundaciones (Tramo S/E "Boquerón" - Progreso)	22.5 days	07/08/20 08:00 AM	07/23/20 08:00 AM															
36	36	Someter Diseños de Fundaciones (Tramo S/E "Boquerón" - Progreso)	1.5 days	07/23/20 08:00 AM	07/24/20 08:00 AM															
37	37	Aprobación de los Diseños de las Fundaciones (Tramo S/E "Boquerón" - Progreso)	22.5 days	07/24/20 08:00 AM	08/10/20 08:00 AM															
38	38	Diseños Electromecánicos	189 days	03/30/20 08:00 AM	08/11/20 08:00 AM															
39	39	Diseño y Cálculo de Estructuras de Soporte a través de PLS-TOWER y PLS-POLE	99 days	04/27/20 08:00 AM	07/08/20 08:00 AM															
40	40	Someter Diseño y Cálculo de Estructuras de Soporte a través de PLS-TOWER y PLS-POLE	1.5 days	07/08/20 08:00 AM	07/09/20 08:00 AM															
41	41	Aprobación del Diseño y Cálculo de Estructuras de Soporte a través de PLS-TOWER y PLS-POLE Por Parte de ETESA	22.5 days	07/09/20 08:00 AM	07/24/20 08:00 AM															
42	42	Diseño Planos de Planta Perfil - Tablas Flechado a través del PLSCADD	99 days	04/27/20 08:00 AM	07/08/20 08:00 AM															
43	43	Someter Diseño Planos de Planta Perfil - Tablas Flechado a través del PLSCADD	1.5 days	07/08/20 08:00 AM	07/09/20 08:00 AM															
44	44	Aprobación Diseño Planos de Planta Perfil - Tablas Flechado a través del PLSCADD Por Parte de ETESA	22.5 days	07/09/20 08:00 AM	07/24/20 08:00 AM															
45	45	Diseño Sistema Puesta a Tierra	45 days	03/30/20 08:00 AM	04/29/20 08:00 AM															
46	46	Someter Diseño Sistema de Puesta a Tierra	55.5 days	04/29/20 08:00 AM	06/09/20 08:00 AM															
47	47	Aprobación Diseño Sistema de Puesta a Tierra Por Parte de ETESA	30 days	06/09/20 08:00 AM	06/29/20 08:00 AM															

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	23 dic 1930 dic 19													
						V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
48		Diseño Sistema de Amortiguación de Vibración en Cables de Guarda y Fase	22.5 days	07/09/20 08:00 AM	07/24/20 08:00 AM														
49		Someter Sistema de Amortiguación de Vibración en Cables de Guarda y Fase	1.5 days	07/24/20 08:00 AM	07/25/20 08:00 AM														
50		Aprobación Sistema de Amortiguación de Vibración en Cables de Guarda y Fase Por Parte de ETESA	22.5 days	07/25/20 08:00 AM	08/11/20 08:00 AM														
51	☑	SUMINISTRO MATERIALES	624 days	12/23/19 08:00 AM	03/22/21 08:00 AM														
52	☑	Aprobación de Empresa para Suministros por Parte de ETESA	207 days	12/23/19 08:00 AM	05/23/20 08:00 AM														
53		Someter Empresa para aisladores de vidrio 52-3	1.5 days	12/23/19 08:00 AM	12/24/19 08:00 AM														
54		Aprobación por ETESA de Empresa para aisladores de vidrio 52-3	22.5 days	12/24/19 08:00 AM	01/14/20 08:00 AM														
55		Someter Empresa para conjunto de suspensión y anclaje del conductor de fase ACAR 1200 kcmil	1.5 days	12/23/19 08:00 AM	12/24/19 08:00 AM														
56		Aprobación por ETESA de Empresa para conjunto de suspensión y anclaje del conductor de fase ACAR 1200 kcmil	22.5 days	12/24/19 08:00 AM	01/14/20 08:00 AM														
57		Someter Empresa para conjunto de suspensión y anclaje del cable de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG	1.5 days	12/23/19 08:00 AM	12/24/19 08:00 AM														
58		Aprobación por ETESA de Empresa para conjunto de suspensión y anclaje del cable de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG	22.5 days	12/24/19 08:00 AM	01/14/20 08:00 AM														
59		Someter Empresa para conjunto de suspensión y anclaje del cable OPGW	1.5 days	12/23/19 08:00 AM	12/24/19 08:00 AM														
60		Aprobación por ETESA de Empresa para conjunto de suspensión y anclaje del cable OPGW	22.5 days	12/24/19 08:00 AM	01/14/20 08:00 AM														
61		Someter Empresa para cajas de empalme y accesorios del cable OPGW	1.5 days	02/20/20 08:00 AM	02/21/20 08:00 AM														
62		Aprobación por ETESA de Empresa para cajas de empalme y accesorios del cable OPGW	129 days	02/21/20 08:00 AM	05/23/20 08:00 AM														
63		Someter Empresa para amortiguadores para el conductor de fase ACAR 1200 kcmil	1.5 days	12/23/19 08:00 AM	12/24/19 08:00 AM														
64		Aprobación por ETESA de Empresa para amortiguadores del conductor de fase ACAR 1200 kcmil	22.5 days	12/24/19 08:00 AM	01/14/20 08:00 AM														
65		Someter Empresa para amortiguadores del hilo de guarda OPGW	1.5 days	12/23/19 08:00 AM	12/24/19 08:00 AM														
66		Aprobación por ETESA de Empresa para amortiguadores del hilo de guarda OPGW	22.5 days	12/24/19 08:00 AM	01/14/20 08:00 AM														
67		Someter Empresa para amortiguadores del hilo de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG	1.5 days	12/23/19 08:00 AM	12/24/19 08:00 AM														
68		Aprobación por ETESA de Empresa para amortiguadores del hilo de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG	22.5 days	12/24/19 08:00 AM	01/14/20 08:00 AM														
69		Someter Empresa para conductor de Fase ACAR 1200 kcmil	1.5 days	01/20/20 08:00 AM	01/21/20 08:00 AM														
70		Aprobación por ETESA de Empresa para conductor de Fase ACAR 1200 kcmil	10.5 days	01/21/20 08:00 AM	01/28/20 08:00 AM														
71		Someter Empresa para hilo de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG	1.5 days	01/20/20 08:00 AM	01/21/20 08:00 AM														
72		Aprobación por ETESA de Empresa para hilo de guarda convencional 7N°8 AWG	10.5 days	01/21/20 08:00 AM	01/28/20 08:00 AM														
73		Someter Empresa para hilo de guarda OPGW	1.5 days	02/26/20 08:00 AM	02/27/20 08:00 AM														
74		Aprobación por ETESA de Empresa para hilo de guarda OPGW	120 days	02/27/20 08:00 AM	05/23/20 08:00 AM														
75		Someter Empresa para estructura Metálica para las Torres	1.5 days	01/20/20 08:00 AM	01/21/20 08:00 AM														
76		Aprobación por ETESA de Empresa para estructura Metálica para las torres	10.5 days	01/21/20 08:00 AM	01/28/20 08:00 AM														
77		Someter Empresa para Postes Metálicos	1.5 days	02/26/20 08:00 AM	02/27/20 08:00 AM														
78		Aprobación por ETESA de Empresa para Postes Metálicos	120 days	02/27/20 08:00 AM	05/23/20 08:00 AM														
79		Someter Empresa para Balizas de Señalización	1.5 days	02/20/20 08:00 AM	02/21/20 08:00 AM														
80		Aprobación por ETESA de Empresa para Balizas de Señalización	129 days	02/21/20 08:00 AM	05/23/20 08:00 AM														
81		Someter Empresa para Aisladores Poliméricos	1.5 days	01/10/20 08:00 AM	01/11/20 08:00 AM														
82		Aprobación por ETESA de Empresa para Aisladores Poliméricos	19.5 days	01/13/20 08:00 AM	01/26/20 08:00 AM														
83		Someter Empresa para Cable de Puesta a Tierra	1.5 days	01/10/20 08:00 AM	01/11/20 08:00 AM														
84		Aprobación por ETESA de Empresa para Cable de Puesta a Tierra	19.5 days	01/13/20 08:00 AM	01/26/20 08:00 AM														
85	☑	Aprobación Datos Técnicos para Suministros por Parte de ETESA	253.5 days	01/13/20 08:00 AM	07/12/20 08:00 AM														
86		Someter Datos Técnicos para aisladores de vidrio 52-3	1.5 days	01/14/20 08:00 AM	01/15/20 08:00 AM														
87		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para aisladores de vidrio 52-3	21 days	01/15/20 08:00 AM	01/29/20 08:00 AM														
88		Someter Datos Ténicos para conjunto de suspensión y anclaje del conductor de fase ACAR 1200 kcmil	1.5 days	02/11/20 08:00 AM	02/12/20 08:00 AM														
89		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para conjunto de suspensión y anclaje del conductor de fase ACAR 1200 kcmil	12 days	02/12/20 08:00 AM	02/20/20 08:00 AM														
90		Someter Datos Técnicos para conjunto de suspensión y anclaje del cable de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG	1.5 days	02/11/20 08:00 AM	02/12/20 08:00 AM														
91		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para conjunto de suspensión y anclaje del cable de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG	12 days	02/12/20 08:00 AM	02/20/20 08:00 AM														
92		Someter Datos Técnicos para conjunto de suspensión y anclaje del cable OPGW	1.5 days	05/19/20 08:00 AM	05/20/20 08:00 AM														
93		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para conjunto de suspensión y anclaje del cable OPGW	48 days	05/20/20 08:00 AM	06/23/20 08:00 AM														
94		Someter Datos Técnicos para cajas de empalme y accesorios del cable OPGW	1.5 days	02/20/20 08:00 AM	02/21/20 08:00 AM														

		Nombre										Duracion	Inicio	Terminado
95		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para cajas de empalme y accesorios del cable OPGW										129 days	02/21/20 08:00 AM	05/23/20 08:00 AM
96		Someter Datos Técnicos para amortiguadores para el conductor de fase ACAR 1200 kcmil										1.5 days	02/11/20 08:00 AM	02/12/20 08:00 AM
97		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para amortiguadores del conductor de fase ACAR 1200 kcmil										12 days	02/12/20 08:00 AM	02/20/20 08:00 AM
98		Someter Datos Técnicos para amortiguadores del hilo de guarda OPGW										1.5 days	05/19/20 08:00 AM	05/20/20 08:00 AM
99		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para amortiguadores del hilo de guarda OPGW										48 days	05/20/20 08:00 AM	06/23/20 08:00 AM
100		Someter Datos Técnicos para amortiguadores del hilo de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG										1.5 days	02/11/20 08:00 AM	02/12/20 08:00 AM
101		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para amortiguadores del hilo de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG										48 days	02/12/20 08:00 AM	03/17/20 08:00 AM
102		Someter Datos Técnicos para conductor de Fase ACAR 1200 kcmil										1.5 days	01/20/20 08:00 AM	01/21/20 08:00 AM
103		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para conductor de Fase ACAR 1200 kcmil										12 days	01/21/20 08:00 AM	01/29/20 08:00 AM
104		Someter Datos Técnicos para hilo de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG										1.5 days	01/20/20 08:00 AM	01/21/20 08:00 AM
105		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para hilo de guarda convencional 7N°8 AWG										12 days	01/21/20 08:00 AM	01/29/20 08:00 AM
106		Someter Datos Técnicos para hilo de guarda OPGW										1.5 days	01/13/20 08:00 AM	01/30/20 08:00 AM
107		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para hilo de guarda OPGW										22.5 days	01/14/20 08:00 AM	02/16/20 08:00 AM
108		Someter Datos Técnicos para estructura Metálica para las Torres										1.5 days	05/11/20 04:00 PM	05/12/20 04:00 PM
109		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para estructura Metálica para las torres										22.5 days	05/12/20 04:00 PM	05/27/20 04:00 PM
110		Someter Datos Técnicos para Postes Metálicos										1.5 days	06/24/20 08:00 AM	06/25/20 08:00 AM
111		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para Postes Metálicos										22.5 days	06/25/20 08:00 AM	07/12/20 08:00 AM
112		Someter Datos Técnicos para Balizas de Señalización										1.5 days	02/20/20 08:00 AM	02/21/20 08:00 AM
113		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para Balizas de Señalización										129 days	02/21/20 08:00 AM	05/23/20 08:00 AM
114		Someter Datos Técnicos para Aisladores Poliméricos										1.5 days	02/20/20 08:00 AM	02/21/20 08:00 AM
115		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para Aisladores Poliméricos										129 days	02/21/20 08:00 AM	05/23/20 08:00 AM
116		Someter Datos Técnicos para Cable de Puesta a Tierra										1.5 days	01/13/20 08:00 AM	01/15/20 12:00 PM
117		Aprobación por ETESA de Datos Técnicos para Cable de Puesta a Tierra										22.5 days	01/14/20 08:00 AM	01/30/20 12:00 PM
118		Suministro de Materiales por Fabricantes										567 days	02/07/20 08:00 AM	03/22/21 08:00 AM
119		Suministro aisladores de vidrio 52-5										157.5 days	07/24/20 08:00 AM	11/14/20 08:00 AM
120		Suministro conjunto de suspensión y anclaje del conductor de fase ACAR 1200 kcmil										157.5 days	07/24/20 08:00 AM	11/14/20 08:00 AM
121		Suministro conjunto de suspensión y anclaje del cable de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG										157.5 days	07/24/20 08:00 AM	11/14/20 08:00 AM
122		Suministro conjunto de suspensión y anclaje del cable OPGW										157.5 days	07/24/20 08:00 AM	11/14/20 08:00 AM
123		Suministro cajas de empalme y accesorios del cable OPGW										157.5 days	07/24/20 08:00 AM	11/14/20 08:00 AM
124		Suministro amortiguadores para el conductor de fase ACAR 1200 kcmil										135 days	08/11/20 08:00 AM	11/15/20 08:00 AM
125		Suministro amortiguadores del hilo de guarda OPGW										135 days	08/11/20 08:00 AM	11/15/20 08:00 AM
126		Suministro amortiguadores del hilo de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG										135 days	08/11/20 08:00 AM	11/15/20 08:00 AM
127		Suministro conductor de Fase ACAR 1200 kcmil										90 days	07/24/20 08:00 AM	09/26/20 08:00 AM
128		Suministro hilo de guarda convencional Alumoweld 7N°8 AWG										90 days	07/24/20 08:00 AM	09/26/20 08:00 AM
129		Suministro hilo de guarda OPGW										135 days	07/24/20 08:00 AM	10/28/20 08:00 AM
130		Suministro Stubs										54 days	02/07/20 08:00 AM	03/16/20 08:00 AM
131		Suministro estructura Metálica para las Torres Parte 1										112.5 days	07/24/20 08:00 AM	10/13/20 08:00 AM
132		Suministro estructura Metálica para las Torres Parte 2										105 days	10/13/20 08:00 AM	12/26/20 08:00 AM
133		Suministro estructura Metálica para las Torres Parte 3										112.5 days	12/26/20 08:00 AM	03/22/21 08:00 AM
134		Suministro Postes Metálicos										225 days	07/24/20 08:00 AM	12/31/20 08:00 AM
135		Suministro Balizas de Señalización										157.5 days	07/24/20 08:00 AM	11/14/20 08:00 AM
136		Suministro AisladoresPoliméricos										180 days	07/24/20 08:00 AM	11/29/20 08:00 AM
137		Suministro Cable de Puesta a Tierra										90 days	07/24/20 08:00 AM	09/26/20 08:00 AM
138		Suministro Conjunto de Puesta a Tierra										90 days	07/24/20 08:00 AM	09/26/20 08:00 AM
139		LIMPIEZA DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE										435 days	12/23/19 08:00 AM	11/01/20 08:00 AM
140		Confeccción Y Aprobación del Plan de Manejo Ambiental por Parte de ETESA										348 days	12/23/19 08:00 AM	08/31/20 08:00 AM
141		Limpieza de la Franja de Servidumbre (Poda y Tala en Vanos Necesarios)										90 days	08/31/20 08:00 AM	11/01/20 08:00 AM

		Nombre		Duracion	Inicio	Terminado
142	JAVALÚO SY LIBERACIÓN DE PREDIOS			322.5 days	12/23/19 08:00 AM	08/14/20 08:00 AM
143	Avalúos y liberación de Predios por parte de ETESA			322.5 days	12/23/19 08:00 AM	08/14/20 08:00 AM
144	PARTE OBRAS CIVILES			476 days	08/31/20 08:00 AM	08/10/21 12:00 PM
145	Ejecución de Obras Civiles			469.5 days	08/31/20 08:00 AM	08/06/21 08:00 AM
146	Tramo 1: Fundaciones Desde Torre N°1 a Torre N°20			52.5 days	08/31/20 08:00 AM	10/05/20 08:00 AM
147	Construcción de Fundaciones desde la Torre 1 a la Torre 20 (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactación)			52.5 days	08/31/20 08:00 AM	10/05/20 08:00 AM
148	Tramo 2: Fundaciones Desde Torre N°21 a Torre N°40			52.5 days	10/05/20 08:00 AM	11/11/20 08:00 AM
149	Construcción de Fundaciones desde la Torre 21 a la Torre 40 (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactación)			52.5 days	10/05/20 08:00 AM	11/11/20 08:00 AM
150	Tramo 3: Fundaciones Desde Torre N°41 a Torre N°60			52.5 days	11/11/20 08:00 AM	12/18/20 08:00 AM
151	Construcción de Fundaciones desde la Torre 41 a la Torre 60 (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactación)			52.5 days	11/11/20 08:00 AM	12/18/20 08:00 AM
152	Tramo 4: Fundaciones Desde Torre N°61 a Torre N°80			52.5 days	12/18/20 08:00 AM	01/29/21 08:00 AM
153	Construcción de Fundaciones desde la Torre 61 a la Torre 80 (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactación)			52.5 days	12/18/20 08:00 AM	01/29/21 08:00 AM
154	Tramo 5: Fundaciones Desde Torre N°81 a Torre N°100			52.5 days	01/29/21 08:00 AM	03/09/21 08:00 AM
155	Construcción de Fundaciones desde la Torre 81 a la Torre 100 (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactación)			52.5 days	01/29/21 08:00 AM	03/09/21 08:00 AM
156	Tramo 6: Fundaciones Desde Torre N°101 a Torre N°120			52.5 days	03/09/21 08:00 AM	04/15/21 08:00 AM
157	Construcción de Fundaciones desde la Torre 101 a la Torre 120 (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactaci...			52.5 days	03/09/21 08:00 AM	04/15/21 08:00 AM
158	Tramo 7: Fundaciones Desde Torre N°121 a Torre N°140			52.5 days	04/15/21 08:00 AM	05/22/21 08:00 AM
159	Construcción de Fundaciones desde la Torre 121 a la Torre 140 (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactaci...			52.5 days	04/15/21 08:00 AM	05/22/21 08:00 AM
160	Tramo 8: Fundaciones Desde Torre N°141 a Torre N°9N			52.5 days	05/22/21 08:00 AM	06/28/21 08:00 AM
161	Construcción de Fundaciones desde la Torre 141 a la Torre 9N (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactación)			52.5 days	05/22/21 08:00 AM	06/28/21 08:00 AM
162	Tramo 9: Fundaciones Desde Torre N°10N a Torre N°29N			52.5 days	06/28/21 08:00 AM	08/06/21 08:00 AM
163	Construcción de Fundaciones desde la Torre 10N a la Torre 29N (Incluye Excavación, Instalación de Formaleta, Vaciado de Concreto y Compactaci...			430.5 days	09/30/20 12:00 PM	08/10/21 12:00 PM
164	Instalación Sistema de Puesta a Tierra			12 days	09/30/20 12:00 PM	10/10/20 12:00 PM
165	Tramo 1: Instalación del SPT Desde Torre N°1 a Torre N°20			12 days	09/30/20 12:00 PM	10/10/20 12:00 PM
166	Instalación del SPT desde Torre 1 a Torre 20			12 days	09/30/20 12:00 PM	10/10/20 12:00 PM
167	Tramo 2: Instalación del SPT Desde Torre N°21 a Torre N°40			12 days	11/06/20 12:00 PM	11/14/20 12:00 PM
168	Instalación del SPT Desde Torre 21 a Torre 40			12 days	11/06/20 12:00 PM	11/14/20 12:00 PM
169	Tramo 3: Instalación del SPT Desde Torre N°41 a Torre N°60			12 days	12/13/20 12:00 PM	12/21/20 12:00 PM
170	Instalación del SPT Desde Torre 41 a Torre 60			12 days	12/13/20 12:00 PM	12/21/20 12:00 PM
171	Tramo 4: Instalación del SPT Desde Torre N°61 a Torre N°80			12 days	01/24/21 12:00 PM	02/03/21 12:00 PM
172	Instalación del SPT Desde Torre 61 a Torre 80			12 days	01/24/21 12:00 PM	02/03/21 12:00 PM
173	Tramo 5: Instalación del SPT Desde Torre N°81 a Torre N°100			12 days	03/04/21 12:00 PM	03/12/21 12:00 PM
174	Instalación del SPT Desde Torre 81 a Torre 100			12 days	03/04/21 12:00 PM	03/12/21 12:00 PM
175	Tramo 6: Instalación del SPT Desde Torre N°101 a Torre N°120			12 days	04/10/21 12:00 PM	04/18/21 12:00 PM
176	Instalación del SPT Desde Torre 101 a Torre 120			12 days	04/10/21 12:00 PM	04/18/21 12:00 PM
177	Tramo 7: Instalación del SPT Desde Torre N°121 a Torre N°140			12 days	05/17/21 12:00 PM	05/25/21 12:00 PM
178	Instalación del SPT Desde Torre 121 a Torre 140			12 days	05/17/21 12:00 PM	05/25/21 12:00 PM
179	Tramo 8: Instalación del SPT Desde Torre N°141 a Torre N°9N			12 days	06/23/21 12:00 PM	07/01/21 12:00 PM
180	Instalación del SPT Desde Torre 141 a Torre 9N			12 days	06/23/21 12:00 PM	07/01/21 12:00 PM
181	Tramo 9: Instalación del SPT Desde Torre N°10N a Torre N°29N			12 days	08/01/21 12:00 PM	08/10/21 12:00 PM
182	Instalación del SPT Desde Torre 10N a Torre 29N			12 days	08/01/21 12:00 PM	08/10/21 12:00 PM
183	RET IRO TORRES DE EMERGENCIA DE ETESA			46.5 days	08/31/20 08:00 AM	10/01/20 08:00 AM
184	Solicitud del Retiro de las Torres de Emergencia en Patios de ETESA			1.5 days	08/31/20 08:00 AM	09/01/20 08:00 AM
185	Aprobación por parte de ETESA para el Retiro de las Torres de Emergencia			22.5 days	09/01/20 08:00 AM	09/16/20 08:00 AM
186	Traslado de Torres de Emergencia desde Patios de ETESA hasta Patios de T&C.S.A.			22.5 days	09/16/20 08:00 AM	10/01/20 08:00 AM
187	PARTE ELECTROMECÁNICA			496 days	11/11/20 08:00 AM	11/03/21 04:00 PM
188	PARTE 1 (CABLE DE GUARDA CONVENCIONAL + 3 CONDUCTORES DE FASE ACAR 1200 KCMIL)			481 days	11/11/20 08:00 AM	10/24/21 04:00 PM

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado												
			40.5 days	11/11/20 08:00 AM	12/10/20 08:00 AM												
189	☐Tramo # 1: Desde S/E Mata de Nance hasta Torre N°16 (TXA1) (5.47 km)																
190	Montaje Estructura Parte 1		12 days	11/11/20 08:00 AM	11/19/20 08:00 AM												
191	Construcción de Línea Temporal		7.5 days	11/11/20 08:00 AM	11/16/20 08:00 AM												
192	Libranza N-1		1.5 days	11/19/20 08:00 AM	11/20/20 08:00 AM												
193	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		3 days	11/20/20 08:00 AM	11/22/20 08:00 AM												
194	Montaje Estructura Parte 2		4.5 days	11/22/20 08:00 AM	11/25/20 08:00 AM												
195	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		10.5 days	11/25/20 08:00 AM	12/02/20 08:00 AM												
196	Libranza N-2		1.5 days	12/02/20 08:00 AM	12/03/20 08:00 AM												
197	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		6 days	12/03/20 08:00 AM	12/07/20 08:00 AM												
198	Desmantelamiento Línea Temporal		4.5 days	12/07/20 08:00 AM	12/10/20 08:00 AM												
199	☐Tramo # 2: Desde Torre N°16 (TXA1) hasta Torre N°35 (TXA1) (6.16 km)		46.5 days	12/10/20 08:00 AM	01/17/21 08:00 AM												
200	Montaje Estructura Parte 1		12 days	12/10/20 08:00 AM	12/18/20 08:00 AM												
201	Construcción de Línea Temporal		7.5 days	12/10/20 08:00 AM	12/15/20 08:00 AM												
202	Libranza N-1		1.5 days	12/18/20 08:00 AM	12/19/20 08:00 AM												
203	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		4.5 days	12/19/20 08:00 AM	12/22/20 08:00 AM												
204	Montaje Estructura Parte 2		6 days	12/22/20 08:00 AM	12/26/20 08:00 AM												
205	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		12 days	12/26/20 08:00 AM	01/09/21 08:00 AM												
206	Libranza N-2		1.5 days	01/09/21 08:00 AM	01/10/21 08:00 AM												
207	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		6 days	01/10/21 08:00 AM	01/14/21 08:00 AM												
208	Desmantelamiento Línea Temporal		4.5 days	01/14/21 08:00 AM	01/17/21 08:00 AM												
209	☐Tramo # 3: Desde Torre N°35 (TXA1) hasta Torre N°55 (TXA1) (7.10 km)		48 days	01/17/21 08:00 AM	02/20/21 08:00 AM												
210	Montaje Estructura Parte 1		19.5 days	01/17/21 08:00 AM	01/30/21 08:00 AM												
211	Construcción de Línea Temporal		0 days	01/17/21 08:00 AM	01/17/21 08:00 AM												
212	Libranza N-1		0 days	01/30/21 08:00 AM	01/30/21 08:00 AM												
213	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		0 days	01/30/21 08:00 AM	01/30/21 08:00 AM												
214	Montaje Estructura Parte 2		0 days	01/30/21 08:00 AM	01/30/21 08:00 AM												
215	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		15 days	01/30/21 08:00 AM	02/11/21 08:00 AM												
216	Libranza N-2		1.5 days	02/11/21 08:00 AM	02/12/21 08:00 AM												
217	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		12 days	02/12/21 08:00 AM	02/20/21 08:00 AM												
218	Desmantelamiento Línea Temporal		0 days	02/20/21 08:00 AM	02/20/21 08:00 AM												
219	☐Tramo # 4: Desde Torre N°55 (TXA1) hasta S/E "Boquerón III" (5.00 km)		45 days	02/20/21 08:00 AM	03/24/21 08:00 AM												
220	Montaje Estructura Parte 1		18 days	02/20/21 08:00 AM	03/05/21 08:00 AM												
221	Construcción de Línea Temporal		0 days	02/20/21 08:00 AM	02/20/21 08:00 AM												
222	Libranza N-1		0 days	03/05/21 08:00 AM	03/05/21 08:00 AM												
223	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		0 days	03/05/21 08:00 AM	03/05/21 08:00 AM												
224	Montaje Estructura Parte 2		0 days	03/05/21 08:00 AM	03/05/21 08:00 AM												
225	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		15 days	03/05/21 08:00 AM	03/15/21 08:00 AM												
226	Libranza N-2		1.5 days	03/15/21 08:00 AM	03/16/21 08:00 AM												
227	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		12 days	03/16/21 08:00 AM	03/24/21 08:00 AM												
228	Desmantelamiento Línea Temporal		0 days	03/24/21 08:00 AM	03/24/21 08:00 AM												
229	☐Tramo # 5: Desde S/E Boquerón hasta Torre 84 (TXA1) (5.65 km)		40.5 days	03/24/21 08:00 AM	04/22/21 08:00 AM												
230	Montaje Estructura Parte 1		12 days	03/24/21 08:00 AM	04/01/21 08:00 AM												
231	Construcción de Línea Temporal		7.5 days	03/24/21 08:00 AM	03/29/21 08:00 AM												
232	Libranza N-1		1.5 days	04/01/21 08:00 AM	04/02/21 08:00 AM												
233	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		3 days	04/02/21 08:00 AM	04/04/21 08:00 AM												
234	Montaje Estructura Parte 2		4.5 days	04/04/21 08:00 AM	04/07/21 08:00 AM												
235	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		10.5 days	04/07/21 08:00 AM	04/14/21 08:00 AM												

23 dic 19

V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado														
						V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
						23 dic 19													
236	Libranza N-2		1.5 days	04/14/21 08:00 AM	04/15/21 08:00 AM														
237	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		6 days	04/15/21 08:00 AM	04/19/21 08:00 AM														
238	Desmantelamiento Línea Temporal		4.5 days	04/19/21 08:00 AM	04/22/21 08:00 AM														
239	📦Tramo #6: Desde Torre 84 (TXA1) hasta Torre 101 (TXA1) (6.19 km)		39 days	04/22/21 08:00 AM	05/20/21 08:00 AM														
240	Montaje Estructura Parte 1		12 days	04/22/21 08:00 AM	04/30/21 08:00 AM														
241	Construcción de Línea Temporal		4.5 days	04/22/21 08:00 AM	04/25/21 08:00 AM														
242	Libranza N-1		1.5 days	04/30/21 08:00 AM	05/01/21 08:00 AM														
243	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		3 days	05/01/21 08:00 AM	05/03/21 08:00 AM														
244	Montaje Estructura Parte 2		4.5 days	05/03/21 08:00 AM	05/06/21 08:00 AM														
245	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		10.5 days	05/06/21 08:00 AM	05/13/21 08:00 AM														
246	Libranza N-2		1.5 days	05/13/21 08:00 AM	05/14/21 08:00 AM														
247	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		6 days	05/14/21 08:00 AM	05/18/21 08:00 AM														
248	Desmantelamiento Línea Temporal		3 days	05/18/21 08:00 AM	05/20/21 08:00 AM														
249	📦Tramo #7: Desde Torre 101 (TXA1) hasta Torre 121 (TXAT) (7.66 km)		45 days	05/20/21 04:00 PM	06/21/21 04:00 PM														
250	Montaje Estructura Parte 1		12 days	05/20/21 04:00 PM	05/28/21 04:00 PM														
251	Construcción de Línea Temporal		7.5 days	05/20/21 04:00 PM	05/25/21 04:00 PM														
252	Libranza N-1		1.5 days	05/28/21 04:00 PM	05/29/21 04:00 PM														
253	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		4.5 days	05/29/21 04:00 PM	06/01/21 04:00 PM														
254	Montaje Estructura Parte 2		6 days	06/01/21 04:00 PM	06/05/21 04:00 PM														
255	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		12 days	06/05/21 04:00 PM	06/13/21 04:00 PM														
256	Libranza N-2		1.5 days	06/13/21 04:00 PM	06/14/21 04:00 PM														
257	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		6 days	06/14/21 04:00 PM	06/18/21 04:00 PM														
258	Desmantelamiento Línea Temporal		4.5 days	06/18/21 04:00 PM	06/21/21 04:00 PM														
259	📦Tramo #8: Desde Torre 121 (TXAT) hasta Torre 135 (TXA1) (5.05 km)		46.5 days	06/21/21 04:00 PM	07/24/21 04:00 PM														
260	Montaje Estructura Parte 1		15 days	06/21/21 04:00 PM	07/01/21 04:00 PM														
261	Construcción de Línea Temporal		3 days	06/21/21 04:00 PM	06/23/21 04:00 PM														
262	Libranza N-1		1.5 days	07/01/21 04:00 PM	07/02/21 04:00 PM														
263	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		1.5 days	07/02/21 04:00 PM	07/03/21 04:00 PM														
264	Montaje Estructura Parte 2		1.5 days	07/03/21 04:00 PM	07/04/21 04:00 PM														
265	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		13.5 days	07/04/21 04:00 PM	07/14/21 04:00 PM														
266	Libranza N-2		1.5 days	07/14/21 04:00 PM	07/15/21 04:00 PM														
267	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		12 days	07/15/21 04:00 PM	07/23/21 04:00 PM														
268	Desmantelamiento Línea Temporal		1.5 days	07/23/21 04:00 PM	07/24/21 04:00 PM														
269	📦Tramo #9: Desde Torre N°135 (TXA1) hasta S/E "Progreso" (5.40 km)		45 days	07/24/21 04:00 PM	08/25/21 04:00 PM														
270	Montaje Estructura Parte 1		18 days	07/24/21 04:00 PM	08/06/21 04:00 PM														
271	Construcción de Línea Temporal		0 days	07/24/21 04:00 PM	07/24/21 04:00 PM														
272	Libranza N-1		0 days	08/06/21 04:00 PM	08/06/21 04:00 PM														
273	Desmantelamiento Línea Existente Parte 1		0 days	08/06/21 04:00 PM	08/06/21 04:00 PM														
274	Montaje Estructura Parte 2		0 days	08/06/21 04:00 PM	08/06/21 04:00 PM														
275	Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)		15 days	08/06/21 04:00 PM	08/16/21 04:00 PM														
276	Libranza N-2		1.5 days	08/16/21 04:00 PM	08/17/21 04:00 PM														
277	Desmantelamiento Línea Existente Parte 2		12 days	08/17/21 04:00 PM	08/25/21 04:00 PM														
278	Desmantelamiento Línea Temporal		0 days	08/25/21 04:00 PM	08/25/21 04:00 PM														
279	📦Tramo #10: Desde S/E Progreso hasta Torre 10N (TXA1) (3.54 km)		39 days	08/25/21 04:00 PM	09/22/21 04:00 PM														
280	Montaje Estructura Parte 1		12 days	08/25/21 04:00 PM	09/04/21 04:00 PM														
281	Construcción de Línea Temporal		3 days	08/25/21 04:00 PM	08/27/21 04:00 PM														
282	Libranza N-1		1.5 days	09/04/21 04:00 PM	09/05/21 04:00 PM														

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	23 dic 1930 dic 19													
						V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
283		Desmantelamiento Línea Existente Parte 1	1.5 days	09/05/21 04:00 PM	09/06/21 04:00 PM														
284		Montaje Estructura Parte 2	1.5 days	09/06/21 04:00 PM	09/07/21 04:00 PM														
285		Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)	10.5 days	09/07/21 04:00 PM	09/14/21 04:00 PM														
286		Libranza N-2	1.5 days	09/14/21 04:00 PM	09/15/21 04:00 PM														
287		Desmantelamiento Línea Existente Parte 2	9 days	09/15/21 04:00 PM	09/21/21 04:00 PM														
288		Desmantelamiento Línea Temporal	1.5 days	09/21/21 04:00 PM	09/22/21 04:00 PM														
289		☐Tramo #11: Desde Torre 10N (TXA1) hasta Torre 29N (6.34 km)	45 days	09/22/21 04:00 PM	10/24/21 04:00 PM														
290		Montaje Estructura Parte 1	12 days	09/22/21 04:00 PM	09/30/21 04:00 PM														
291		Construcción de Línea Temporal	7.5 days	09/22/21 04:00 PM	09/27/21 04:00 PM														
292		Libranza N-1	1.5 days	09/30/21 04:00 PM	10/01/21 04:00 PM														
293		Desmantelamiento Línea Existente Parte 1	4.5 days	10/01/21 04:00 PM	10/04/21 04:00 PM														
294		Montaje Estructura Parte 2	6 days	10/04/21 04:00 PM	10/08/21 04:00 PM														
295		Tendido - Flechado - Amarre Cable Guarda Convencional + 1 Circuito de Conductores (3 Fases)	12 days	10/08/21 04:00 PM	10/16/21 04:00 PM														
296		Libranza N-2	1.5 days	10/16/21 04:00 PM	10/17/21 04:00 PM														
297		Desmantelamiento Línea Existente Parte 2	6 days	10/17/21 04:00 PM	10/21/21 04:00 PM														
298		Desmantelamiento Línea Temporal	4.5 days	10/21/21 04:00 PM	10/24/21 04:00 PM														
299		☐PARTE 2 (CABLE DE GUARDA ÓPTICO OPGW + 3 CONDUCTORES DE FASE ACAR 1200 KCMIL)	144 days	07/24/21 04:00 PM	11/03/21 04:00 PM														
300		☐Tramo #1: Desde S/E Mata de Nance hasta Torre N°16 (TXA1) (5.47 km)	13.5 days	07/24/21 04:00 PM	08/03/21 04:00 PM														
301		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	13.5 days	07/24/21 04:00 PM	08/03/21 04:00 PM														
302		☐Tramo #2: Desde Torre N°16 (TXA1) hasta Torre N°35 (TXA1) (6.16 km)	13.5 days	08/03/21 04:00 PM	08/12/21 04:00 PM														
303		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	13.5 days	08/03/21 04:00 PM	08/12/21 04:00 PM														
304		☐Tramo #3: Desde Torre N°35 (TXA1) hasta Torre N°55 (TXA1) (7.10 km)	15 days	08/12/21 04:00 PM	08/22/21 04:00 PM														
305		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	15 days	08/12/21 04:00 PM	08/22/21 04:00 PM														
306		☐Tramo #4: Desde Torre N°55 (TXA1) hasta S/E "Boquerón III" (5.00 km)	12 days	08/22/21 04:00 PM	09/01/21 04:00 PM														
307		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	12 days	08/22/21 04:00 PM	09/01/21 04:00 PM														
308		☐Tramo #5: Desde S/E Boquerón hasta Torre 84 (TXA1) (5.65 km)	12 days	09/01/21 04:00 PM	09/09/21 04:00 PM														
309		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	12 days	09/01/21 04:00 PM	09/09/21 04:00 PM														
310		☐Tramo #6: Desde Torre 84 (TXA1) hasta Torre 101 (TXA1) (6.19 km)	13.5 days	09/09/21 04:00 PM	09/18/21 04:00 PM														
311		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	13.5 days	09/09/21 04:00 PM	09/18/21 04:00 PM														
312		☐Tramo #7: Desde Torre 101 (TXA1) hasta Torre 121 (TXAT) (7.66 km)	16.5 days	09/18/21 04:00 PM	09/29/21 04:00 PM														
313		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	16.5 days	09/18/21 04:00 PM	09/29/21 04:00 PM														
314		☐Tramo #8: Desde Torre 121 (TXAT) hasta Torre 135 (TXA1) (5.05 km)	12 days	09/29/21 04:00 PM	10/09/21 04:00 PM														
315		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	12 days	09/29/21 04:00 PM	10/09/21 04:00 PM														
316		☐Tramo #9: Desde Torre N°135 (TXA1) hasta S/E "Progreso" (5.40 km)	12 days	10/09/21 04:00 PM	10/17/21 04:00 PM														
317		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	12 days	10/09/21 04:00 PM	10/17/21 04:00 PM														
318		☐Tramo #10: Desde S/E Progreso hasta Torre 10N (TXA1) (3.54 km)	9 days	10/17/21 04:00 PM	10/23/21 04:00 PM														
319		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	9 days	10/17/21 04:00 PM	10/23/21 04:00 PM														
320		☐Tramo #11: Desde Torre 10N (TXA1) hasta Torre 29N (6.34 km)	15 days	10/24/21 04:00 PM	11/03/21 04:00 PM														
321		Tendido - Flechado y Amarre Cable OPGW + 1 Circuito (3 Fases)	15 days	10/24/21 04:00 PM	11/03/21 04:00 PM														
322		☐IMPLEMENTACIÓNDEMEDIDASDEMITIGACIÓN	540 days	10/05/20 08:00 AM	10/29/21 08:00 AM														
323		Implementación de medidas de mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto (Parte 1)	180 days	10/05/20 08:00 AM	02/15/21 08:00 AM														
324		Implementación de medidas de mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto (Parte 2)	180 days	02/15/21 08:00 AM	06/23/21 08:00 AM														
325		Implementación de medidas de mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto (Parte 3)	180 days	06/23/21 08:00 AM	10/29/21 08:00 AM														
326		☐OBRASCOMPLEMENTARIAS	112.5 days	08/06/21 08:00 AM	10/24/21 08:00 AM														
327		Gaviones con forro de PVC	112.5 days	08/06/21 08:00 AM	10/24/21 08:00 AM														
328		Manta para control de erosión	112.5 days	08/06/21 08:00 AM	10/24/21 08:00 AM														
329		Cunetas de hormigón	112.5 days	08/06/21 08:00 AM	10/24/21 08:00 AM														