

INVERSIONES LA MITRA, S. A.

CORREGIMIENTO DE PLAYA LEONA, DISTRITO DE LA CHORRERA, PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.

			INICIO	FINAL	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN													
URBANIZACIÓN CIUDAD DEL MAR			MES 1	MES 48	48 MESES													
					MES 0-3	MES 4-6	MES 7-9	MES 10-12	MES 13-15	MES 16-18	MES 19-21	MES 22-24	MES 25-27	MES 28-30	MES 31-33	MES 34-36	MES 37-39	MES 40-42
FASE DE CONSTRUCCIÓN / EJECUCIÓN			MES 1	MES 48														
A	OBRAS TRANSITORIAS DE APOYO LOGÍSTICO		MES 3	MES 6														
	a.1	Construcción de Caseta de Campo y oficinas administrativas.	MES 3	MES 6														
	a.2	Selección del sitio de depósito de materiales.	MES 4	MES 5														
B	MOVIMIENTO DE TIERRA - OBRAS CONSTRUCTIVAS		MES 1	MES 25														
	b.1	Agrimensura / Replanteo	MES 1	MES 6														
	b.2	Tala y Desaraigue de Vegetación	MES 2	MES 19														
	b.3	Movimiento de Tierra (Corte y Rellenos)	MES 3	MES 20														
	b.4	Intervención de Curso de Agua / Canalización	MES 5	MES 25														
C	DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		MES 8	MES 31														
	c.1	Infraestructura Básica	MES 8	MES 31														
D	CONSTRUCCIÓN		MES 12	MES 41														
	d.1	Viviendas (unifamiliares, adosadas y/o dúplex)	MES 12	MES 41														
	d.2	Área recreativa - Social (Parques y Paisajismo)	MES 30	MES 41														
E	ENTREGA		MES 41	MES 47														
	e.1	Prueba de los Sistemas Básicos	MES 41	MES 44														
	e.2	Limpieza General	MES 43	MES 45														
	e.3	Entrega y Ocupación de Viviendas	MES 45	MES 47														
F	ABANDONO DEL PROYECTO POR CONSTRUCTORA		MES 47	MES 48														
	f.1	Desmantelamiento y retiro de equipos.	MES 47	MES 48														