





Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2021				2022				2023					
							sep	1er semestre	feb	2º semestre	jul	1er semestre	dic	2º semestre	may	oct	1er semestre	mar	2º semestre	ago
102		MAMPSTERIA DE PIEDRA	20 días	jue 01/27/22	mié 02/16/22	B/.5,700.74														
103		Mampostería de piedra	20 días	jue 01/27/22	mié 02/16/22	B/.5,700.74														
104		MATERIAL SELECTO O SUBBASE	20 días	dom 01/02/22	sáb 01/22/22	B/.24,733.05														
105		Material selecto calzada e=0.15m.	20 días	dom 01/02/22	sáb 01/22/22	B/.24,733.05														
106		BASE DE AGREGADOS PETROES	20 días	sáb 01/22/22	vie 02/11/22	B/.47,303.63														
107		Capa base e=0.15m.	20 días	sáb 01/22/22	vie 02/11/22	B/.47,303.63														
108		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	15 días	mar 02/01/22	mié 02/16/22	B/.18,990.36														
109		Riego de impresión para Calzada	15 días	mar 02/01/22	mié 02/16/22	B/.18,990.36														
110		CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO	20 días	mié 02/16/22	mar 03/08/22	B/.222,958.57														
111		Hormigón asfáltico caliente (2,205 lbs.) (1,000 kgs.) Calzada e=0.075m.	20 días	mié 02/16/22	mar 03/08/22	B/.222,958.57														
112		LINEAS Y MARCAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO (PINTURA EN FRIO Y PINTURA TERMOPLASTICA)	15 días	mar 03/08/22	mié 03/23/22	B/.7,360.19														
113		Franjas reflectantes continuas blancas	15 días	mar 03/08/22	mié 03/23/22	B/.7,360.19														
114		ESCARIFICACION Y CONFORMACIONDE CALZADA EXISTENTE	15 días	sáb 12/18/21	dom 01/02/22	B/.26,576.06														
115		Escarificación y conformación de calzada	15 días	sáb 12/18/21	dom 01/02/22	B/.24,374.60														
116		Conformación de cunetas o zanjas de drenajes	15 días	sáb 12/18/21	dom 01/02/22	B/.2,201.46														
117		VARIOS	120 días	dom 11/28/21	lun 03/28/22	B/.124,839.04														
118		Losas para Entrada a residencias,Peatonales y Vehiculares	20 días	vie 02/11/22	jue 03/03/22	B/.28,069.99														
119		REMOZAMIENTO DE PARQUE DE LA CIRUNVALACION EL COTO	120 días	dom 11/28/21	lun 03/28/22	B/.96,769.05														
120		CALLE LATERAL A LA VIRGEN DE GUADALUPE	170 días	dom 01/02/22	mar 06/21/22	B/.317,485.78														
121		DEMOLICION, REMOCION Y REUBICACION DE ESTRUCTURAS Y OBSTRUCCIONES	5 días	sáb 01/22/22	jue 01/27/22	B/.2,060.02														
122		Remoción de tuberías (incluyendo cabezales, de existir)	5 días	sáb 01/22/22	jue 01/27/22	B/.0.00														
123		Remocion de losas de entradas	5 días	sáb 01/22/22	jue 01/27/22	B/.0.00														
124		CANALES O CUNETAS PAVIMENTADAS	20 días	sáb 01/22/22	vie 02/11/22	B/.11,073.77														
125		Construir Cunetas pavimentadas en "V" (de 45 cms.)	15 días	sáb 01/22/22	dom 02/06/22	B/.9,374.72														
126		Limpieza de cunetas pavimentadas	5 días	dom 02/06/22	vie 02/11/22	B/.1,699.05														
127		MATERIAL SELECTO O SUBBASE	5 días	vie 01/07/22	mié 01/12/22	B/.6,237.03														
128		Material selecto calzada e=0.15m.	5 días	vie 01/07/22	mié 01/12/22	B/.6,237.03														
129		BASE DE AGREGADOS PETROES	10 días	mié 01/12/22	sáb 01/22/22	B/.11,610.89														
130		Capa base e=0.15m.	10 días	mié 01/12/22	sáb 01/22/22	B/.11,610.89														
131		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	10 días	sáb 01/22/22	mar 02/01/22	B/.4,607.96														
132		Riego de impresión para Calzada	10 días	sáb 01/22/22	mar 02/01/22	B/.4,607.96														
133		CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO	15 días	mar 02/01/22	mié 02/16/22	B/.55,051.50														
134		Hormigón asfáltico caliente (2,205 lbs.) (1,000 kgs.) Calzada e=0.075m.	15 días	mar 02/01/22	mié 02/16/22	B/.55,051.50														
135		LINEAS Y MARCAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO (PINTURA EN FRIO Y PINTURA TERMOPLASTICA)	10 días	mié 02/16/22	sáb 02/26/22	B/.2,095.95														
136		Franjas reflectantes continuas blancas	10 días	mié 02/16/22	sáb 02/26/22	B/.2,095.95														
137		ESCARIFICACION Y CONFORMACIONDE CALZADA EXISTENTE	5 días	dom 01/02/22	vie 01/07/22	B/.6,079.31														
138		Escarificación y conformación de calzada	5 días	dom 01/02/22	vie 01/07/22	B/.6,079.31														
139		PASOS ELEVADOS PEATONALES CAJONES Y PUENTES (SECCION B - ALCANTARRILLAS DE CAJON)	60 días	jue 01/27/22	lun 03/28/22	B/.43,008.47														
140		1. Diseño y Construcción de Alcantarilla de Cajón Doble de 1.83m x 1.83m x 12.00 m	60 días	jue 01/27/22	lun 03/28/22	B/.43,008.47														
141		VARIOS	145 días	jue 01/27/22	mar 06/21/22	B/.175,660.88														
142		Losas para Entrada a residencias,Peatonales y Vehiculares	30 días	jue 01/27/22	sáb 02/26/22	B/.3,627.02														
143		REMOZAMIENTO DE PARQUE DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL ESPIGADILLA	140 días	mar 02/01/22	mar 06/21/22	B/.172,033.86														
144		CALLE DE ACCESO, AL PARQUE DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADALUPE ( LA ESPIGADILLA )	60 días	sáb 01/22/22	mié 03/23/22	B/.7,821.19														
145		DEMOLICION, REMOCION Y REUBICACION DE ESTRUCTURAS Y OBSTRUCCIONES	5 días	sáb 01/22/22	jue 01/27/22	B/.860.07														
146		Remoción de tuberías (incluyendo cabezales, de existir)	5 días	sáb 01/22/22	jue 01/27/22	B/.860.07														
147		DRENAJES TUBULARES	5 días	jue 01/27/22	mar 02/01/22	B/.3,847.87														
148		Tubería de hormigón Reforzado de 0.60m. Ø	5 días	jue 01/27/22	mar 02/01/22	B/.3,727.45														
149		Material y excavación para lecho, clase"B"	5 días	jue 01/27/22	mar 02/01/22	B/.120.42														
150		ESTRUCTURAS DE HORMIGON	10 días	dom 02/06/22	mié 02/16/22	B/.845.84														
151		Hormigón reforzado, para Cabezas 210Kg/cm <sup>2</sup>	10 días	dom 02/06/22	mié 02/16/22	B/.845.84														

