

**SEXTO INFORME SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS
MEDIDAS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL
AMBIENTAL.**

**PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIO Y
BOULEVARD BUENA VISTA”**

PROMOTOR: HACIENDA EL LIMÓN, S.A

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No ARAPO-IA-0013-14

**UBICACIÓN: COSTA VERDE, CORREGIMIENTOS DE BARRIO
BALBOA Y PUERTO CAIMITO, DISTRITO DE LA CHORRERA,
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE.**



AUDITORA AMBIENTAL

Mónica E. Fuentes M.

LICDA. MÓNICA FUENTES MASSA

DIPROCA-AA-014-2012

Período del Informe: Febrero a Julio de 2019.

CONTENIDO

2. INTRODUCCIÓN:	4
3. ASPECTOS TÉCNICOS:	4
a- Breve descripción del proyecto localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial:...	4
b- Equipo utilizado en el proyecto, personal y avance de actividades durante las etapas del proyecto:.....	5
c-Datos de producción o uso y problemas que se presenten (si el proyecto se encuentra en fase de operación):	6
4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL:	7
5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° ARAPO-IA-0013-14 DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO:	8
5.1-ALCANCE DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL INCLUIDAS EN EL EsIA (Medidas sobre Impactos Negativos no significativos, temporales y de corta duración).	13
6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	15
7. ANEXOS.....	16
Anexo 1. Registro fotográfico de los avances de las obras:	17
Anexo No 2. Comprobantes de entrega de equipo de protección personal:.....	28
Anexo No 3. Comprobantes de limpieza de baños portátiles:	29
Anexo No 4. Permiso de transporte de combustible:	33
Anexo No 5. Permiso de vehículo de transporte de personal:.....	34
Anexo No 6. Constancia de asistencia a charlas de salud ocupacional y ambiente:.....	35
Anexo No 7. Registro de mantenimiento de equipos:	38
Anexo No 8. Comprobante de disposición de desechos:	39

Proyecto: Construcción de Intercambio y Boulevard Buena Vista.

Panamá, 8 de julio de 2019.

INGENIERO

FRANCISCO LORENZO

DIRECTOR REGIONAL ENCARGADO DE MINISTERIO DE AMBIENTE

PANAMÁ OESTE

E. S.D

ESTIMADO INGENIERO:

Reciba nuestros cordiales saludos, oportunidad que aprovecho para hacer entrega formal a su Despacho del **Sexto Informe de seguimiento ambiental del Proyecto Boulevard Buena Vista e Intercambio**, aprobado mediante la Resolución No ARAPO-IA- 013-2014 correspondiente al período comprendido entre febrero a julio de 2019.

Autorizamos al personal de la empresa Asesoría Ambiental y Ecodesarrollo, S.A para que hagan entrega del mismo. Para coordinar alguna visita al proyecto favor llamar al 270-20-12.

Sin otro particular, me suscribo de Ud.



MANUELA ARIAS DE DE LA GUARDIA

REPRESENTANTE LEGAL

HACIENDA EL LIMÓN, S.A

2. INTRODUCCIÓN:

El presente documento consiste en el sexto informe de seguimiento de las Medidas de Vigilancia y Control Ambiental del proyecto “**Construcción de Boulevard e Intercambio Buena Vista**” aprobado mediante la Resolución No ARAPO-IA-013-14 del 20 de enero de 2014.

Este informe cubre el período comprendido entre los meses de febrero a julio de 2019. Período en donde se han avanzado considerablemente las obras del Intercambio o Puente vehicular sobre las autopista.

3. ASPECTOS TÉCNICOS:

a- Breve descripción del proyecto localización, características técnicas y modificaciones al proyecto inicial:

-Descripción: El proyecto consiste en la construcción de un Boulevard que inicia en el intercambio Buena Vista y permite la conexión con la Avenida Circunvalación, la vía tendrá una servidumbre vial de 32.00m, sección transversal tipo boulevard con isleta central de 3.60m, doble carril de circulación para cada dirección con sección de 7.20m, más cordón cuneta en ambos lados de 0.60m, un puente sobre la Autopista Arraiján-La Chorrera, incluye puente vehicular de aproximadamente 44ml de largo con 4 carriles de circulación en un área de mil setenta y cinco metros lineales (1,075ml) en la Finca 259620; provincia de Panamá Oeste, Corregimiento de Barrio Balboa y Puerto Caimito, Distrito de La Chorrera.¹

-Localización del proyecto:



-Características técnicas:

Para el diseño de la super-estructura, se utilizarán vigas tipo NU1800 y losa de concreto reforzado. La geometría y ubicación del puente propuesto debe ajustarse al alineamiento horizontal

¹ Estudio de impacto ambiental Cat I Construcción de Boulevard e Intercambio Buena Vista.

del camino existente. La pendiente máxima admisible de rasante de la superestructura no será mayor de 2%.

La superestructura será cuatro carriles de circulación, dos en cada sentido, en donde los carriles serán de 3.65 m. de ancho; La longitud total y la altura de la estructura para el puente vehicular es 39.10 m y 5.50 mínimo respectivamente.

En todos los tramos de vía, se respetan las servidumbres viales y retiros, según el Manual de Especificaciones Técnicas del Ministerio de Obras Públicas, por tanto se incluye dichas normas en el diseño de las obras a construir.

-Modificaciones al proyecto inicial:

No se han introducido modificaciones al proyecto inicialmente aprobado por parte de la empresa promotora de la obra.

b- Equipo utilizado en el proyecto, personal y avance de actividades durante las etapas del proyecto:

-Equipo utilizado:

Durante el semestre reportado en el presente informe se pueden mencionar:

Equipo/Maquinaria	Cantidad
Vibrador de mano	2
Retroexcavadora	1
Grúa	1
Planta Eléctrica	2
Flexible de 7"	1
Flexible de 4	1
Tronzadora de 14	1
Caladora	1
Sierra Circular	1

- Personal:

Durante la fase de construcción y operación del puente se utilizará: operadores de equipo pesado, camioneros, mecánicos, soldadores, ayudantes, jornaleros, entre otros. Los mismos son contratados de acuerdo a la necesidad por la empresa Conalvías Construcciones, S.A.S, SUCURSAL PANAMA empresa contratista del proyecto. La mano de obra no calificada será preferiblemente de las comunidades cercanas. Se estima conformar un equipo humano de 26 personas, las cuales

trabajaran bajo la supervisión y dirección de un Superintendente de proyecto. La empresa contratista contratará los servicios de un ambientalista idóneo, quien se encargará de la parte ambiental del proyecto.

Personal calificado: Jefe Superintendente (1), ambientalista idóneo (1), Inspector de Seguridad Ocupacional (1), Almacenista (1), Topógrafo (1).

Personal no calificado: Ayudantes, capataz y trabajadores manuales (21).

- Avance de actividades:

En cuanto al avance de las actividades constructivas, el Boulevard e Intercambio Buena Vista se encuentra con un 80% de avance de las obras del Intercambio.

Durante este semestre se han ejecutado las siguientes labores:

- Conformación de los accesos al puente.
- Colocación de metal deck para construcción de losa.
- Construcción de jerseys y veredas peatonales.
- Construcción de accesos al puente con muros de tierra armada.
- Instalación de losas de concreto del puente y amarre de acero.
- Colocación de tubos.
- Vaciado de concreto y encofrado y amarre de acero para el vaciado de concreto.
- Conformación de pista de acceso al puente.

c-Datos de producción o uso y problemas que se presenten (si el proyecto se encuentra en fase de operación):

El proyecto aún no entra en fase de operación.

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL:

Todas las actividades correspondientes a este proyecto, en primera instancia son responsabilidad exclusiva de la empresa promotora, sin embargo se incorporan en la ejecución de las obras a diversos contratistas que también lleva una responsabilidad de la ejecución de las obras y de la implementación de todos los controles ambientales y de prevención de accidentes laborales que se establecen en las pautas ambientales y laborales del país.

Este es el caso de la empresa contratista actual Conalvías que es la encargada de ejecutar las medidas aprobadas en el Plan de Manejo Ambiental del estudio que aprobó el proyecto y de su Resolución.

5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° ARAPO-IA-0013-14 DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO:

Artículo o Acápite	Medida a implementar	Indicador de cumplimiento	Estados del cumplimiento			Observaciones
			Ejec	No Ejec	Pend	
1	Aprobar el estudio de impacto ambiental categoría I correspondiente al proyecto denominado “Construcción de Intercambio y Boulevard Buena Vista”, cuyo promotor es la empresa HACIENDA EL LIMÓN, S.A. , con todas las medidas contempladas en el referido estudio, las cuales se integran y forman parte de esta resolución	El estudio de impacto ambiental fue presentado como evaluado y aprobado por la ANAM	xxx			El estudio se aprobó mediante la Resolución No ARAPO-IA-0013-14 de 20 de enero de 2014.
2	El promotor del proyecto deberá incluir en todos los contratos y/o acuerdos que suscriba para su ejecución o desarrollo, el cumplimiento de la presente resolución ambiental y de la normativa ambiental vigente	Al contratista principal y sub contratistas de obras, se ha entregado dicha resolución	xxx			La empresa promotora cumple con este precepto.
3	Advertir al Promotor del proyecto denominado “Construcción de Intercambio y Boulevard Buena Vista”, que esta Resolución no constituye una excepción para el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias aplicables a la actividad correspondiente.	La empresa promotora adopta dicho precepto	xxx			La empresa promotora está consciente de esta disposición.

4	En adición a las medidas de mitigación contempladas en el estudio de impacto ambiental, el promotor del proyecto tendrá que:					
a	Antes de iniciar la construcción del proyecto, notificar a la ANAM la fecha de inicio del mismo y solicitar inspección del área	Existe evidencia de la nota entregada solicitando la inspección para determinar la Indemnización Ecológica.	xxx			Esta medida se cumplió mediante la presentación de la carta de solicitud de inspección para la Indemnización Ecológica.
b	Reportar de inmediato al INAC el hallazgo de cualquier objeto de valor histórico o arqueológico para realizar el respectivo rescate	Se acude dicha recomendación en todas sus partes		xxx		Hasta la fecha no ha ocurrido hallazgo alguno de recursos históricos o arqueológicos en el polígono de obras.
c	Presentar ante la correspondiente administración regional de ANAM Panamá Oeste, cada seis meses (6) y durante la construcción del proyecto, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el estudio de impacto ambiental y en esta resolución, igualmente de no haber terminado el proyecto antes del plazo otorgado para la presentación del informe, presentar un informe final de las medidas aplicadas. Este informe deberá ser elaborado por personal idóneo e independiente que el promotor del proyecto.	Demostrar la entrega de los diversos informes de seguimiento a la entidad gubernamental	xxx			Este es el Sexto Informe de la gestión ambiental del proyecto que se presenta en término, desde su inicio.

d	Colocar dentro del área del proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto	Proceder con la instalación del citado letrero y garantizar que se mantiene el lugar	xxx			El letrero de aprobación se mantiene instalado en el sitio de obras.
e	Presentar ante la ANAM cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el estudio de impacto ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto 155 de 5 de agosto de 2011	Avisar a la entidad gubernamental sobre posibles cambios que se introduzca de las medidas previamente contempladas		xxx		La empresa promotora no ha generado ningún cambio o modificación en tales técnicas o medidas ambientales contempladas en el estudio de impacto ambiental aprobado
f	Previo inicio del proyecto, presentar la certificación de uso de suelo otorgada por el MIVIOT	Contar con dicho requisito de obra.			xxx	El Esquema de Ordenamiento Territorial del desarrollo inmobiliario Costa Verde ha sido debidamente emitido por el MIVIOT, incluye toda la vialidad contemplada en este proyecto, y copia del mismo se adjuntó informes anteriores.
g	El promotor del proyecto debe disponer los desechos sólidos y almacenarlos en lugares adecuados	No existe dispersión de desechos en el frente de obra ni en sus áreas adyacentes	xxx			Los desechos son trasladados al vertedero municipal.

h	El promotor deberá implementar medidas que garanticen la no contaminación del suelo y de las fuentes superficiales de aguas subterráneas en el desarrollo del proyecto	Se adopta dicho precepto	xxx			No se observa a lo largo del proyecto el surgimiento de punto de contaminación de suelos y aguas subterráneas
i	Previo inicio del proyecto el promotor deberá cumplir con las normas, permisos, aprobaciones y reglamentos referentes al diseño, construcción y ubicación de todas las infraestructuras conlleva el desarrollo del proyecto emitidas por las autoridades e instituciones competentes en este tipo de actividades	La empresa demuestra de manera documental el cumplimiento de este precepto	xxx			Todos los permisos gubernamentales y municipales pertinentes para este proyecto han sido debidamente tramitados. Constancia de algunos de ellos se aportaron en los anexos de los informes anteriores.
j.	El promotor del proyecto debe pagar la indemnización ecológica y solicitar el permiso de tala.	La empresa solicitó tan pronto fue aprobado el estudio la inspección para realizar el pago de dicho monto.	xxx			Una vez se llevó a cabo la inspección de rigor se emitió la Resolución No ARAPO-AGICH-ALR-No 016-2014 y se canceló la suma de B/. 9,650.00
5	Si durante las etapas de construcción o de operación del proyecto, el promotor decide abandonar la obra, deberá comunicar por escrito a la ANAM dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles previo a la fecha en que pretende efectuar el abandono	Mantener informado a la entidad gubernamental en caso de posible abandono del proyecto		xxx		La empresa promotora no tiene intenciones de abandonar la obra

6	Advertir al promotor del proyecto que si durante la fase de desarrollo, construcción y operación del proyecto, provoca o causa algún daño al ambiente, se procederá con la investigación y sanción que corresponda, conforme a la ley 41 de 1 de julio de 1998 sus reglamentos y normas complementarias	La empresa acoge este precepto en todas sus partes		xxx		La empresa promotora no ha sido objeto de ningún tipo de procesos por daños ambientales
7	La presente resolución ambiental empezará a regir a partir de su ejecutoria y tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la misma fecha	Garantizar que el proyecto inicia obras en el margen de tiempo que confiere esta resolución	xxx			El proyecto inició dentro del margen de tiempo de los dos años que prevé la normativa ambiental.
8	De conformidad con el artículo 54 y siguientes del Decreto Ejecutivo No 123 de 14 de agosto de 2009, la empresa Hacienda El Limón, S.A., podrá interponer el recurso de reconsideración dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación	Dar la oportunidad a la empresa de recurrir la resolución emitida			xxx	La empresa no recurrió la resolución por tanto la adopta en todas sus partes

5.1-ALCANCE DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL INCLUIDAS EN EL EsIA (Medidas sobre Impactos Negativos no significativos, temporales y de corta duración).

Medio Impactado	Descripción y tipo.	Medida de control y/o previsión	Estado de Cumplimiento			Observaciones
			Ejec	No Ejec	Pend	
1- Adecuación del terreno previo obras, Obras	-Control vial, abanderado	-Colocar conos abanderado avisar del movimiento de camiones	xxx			Se mantienen abanderados en el sitio de obras.
	-Seguridad en camiones	-Exigir buenas lonas -Exigir buen estado mecánico, no emisiones o ruidos exagerados.	xxx			La empresa subcontratista cumple con este precepto.
	-Horario 8:00am a 4:00pm	-Instaurado y aceptado dentro del contrato de trabajo	xxx			El horario de trabajo se cumple.
	-Control de trabajadores, evitar molestias a moradores de comunidades vecinas	-Entregar nota de compromiso, exigiendo buen comportamiento	xxx			La empresa subcontratista está en conocimiento de este precepto y no se han reportado molestias.
	-Servicio Portátil -Mantener controles de seguridad para prevenir accidentes laborales	-Contratar 1 unidad, para cada 20 trabajadores proceso de construcción. -Charlas de la CSS, fiscalización constante al personal.	xxx xxx			Se mantienen actualmente en el sitio de obras varias letrinas portátiles cuyas aguas residuales son trasladadas por el contratista de este servicio a un sitio fuera del proyecto y autorizado por el MINSA.

	-Mantener contrato de descarga de desechos con el Municipio de La Chorrera.	-Hacer eficiente la recogida de desechos sólidos.	xxx			La empresa mantiene sistema de recolección de sus desechos sólidos.
	-Seguridad laboral	-Exigir cobertura de riesgos al subcontratista y Seguro Social a los trabajadores permanentes -Equipos de protección auditiva para obreros	xxx			La empresa subcontratista cumple con mantener sus coberturas. De igual forma se distribuye el equipo de seguridad a los trabajadores que lo requieran.
	-Control de erosión y escorrentías superficiales	-Toda zona despejada debe recubrir temporalmente con sarán, ortoclima, u otros textiles o medios mecánicos para evitar el efecto de las lluvias.	xxx			Por ahora no hay mayores impactos generados por la erosión en el sitio del proyecto.
	-Accidentes en las vías	-Establecer controles y requisitos de movilización de la flota vehicular que abastece el proyecto.	xxx			Se mantiene señalización en el Boulevard.
	-Derrames de concreto o bituminosos en la fase de construcción.	-Disponer equipo de recolección de este tipo de productos para casos de derrames -Dar instrucción al personal de mantenimiento sobre cómo recuperar estos desechos y poner en lugar seguro.	xxx xxx			Los contratistas y subcontratistas brindan mantenimiento preventivo a los equipos pesados para evitar derrames de hidrocarburos y sus derivados.

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el semestre reportado en el presente informe se puede indicar que las obras del Boulevard están casi finalizadas y del Intercambio Buena Vista cuentan con un avance del 80%. En este periodo se han avanzado en la instalación de la losa del puente vehicular, conformación de los accesos al puente, instalación de jerseys y veredas peatonales entre otras obras similares y se han implementado medidas de mitigación ante la dispersión de partículas de polvo mediante la instalación de mamparas, así como se ha efectuado un eficiente manejo de los desechos sólidos, limpieza de las letrinas portátiles, etc.

Recomendamos a la empresa promotora así como a su subcontratista CONALVÍAS continuar con la buena gestión ambiental del proyecto y con la presentación de los informes semestrales en término como hasta la fecha se han presentado.

7. ANEXOS

Anexo 1. Registro fotográfico de los avances de las obras:



Conformación de los accesos al puente



Colocación de metal deck para construcción de losa.



Construcción de jersey y veredas peatonales



Construcción de acceso al puente con muros de tierra armada.



Colocación de losas de concreto del puente.



Colocación de tubos.



Amarre del acero para construcción de losa del puente.



Vaciado de concreto para construcción de losa.



Encofrado de concreto para construcción de losa.



Conformación de pista de acceso al puente.

Constancias de charlas de salud ocupacional y ambiente a los colaboradores de las obras:



Capacitación de primeros auxilios





Área de comedor para los trabajadores.



Galeras con tinas de contención para equipo con hidrocarburos.




Pasamanos de seguridad en escaleras temporales del proyecto.



- Jornadas de limpieza y recolección de desechos.
- Centro de acopio de materiales reciclables.



Coolers para dispensar agua a los colaboradores.



Extintores en la obra.





Letrinas portátiles.



Señalización preventiva.

Otras gestiones de salud ocupacional:

PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES	
Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Se colocó la plataforma de los andamios para el armado de muro
	
Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Se colocaron las barandas en los andamios para el armado de muro del lado de costa verde
	
Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvias

**PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INFORME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES**

Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Colocación de línea de vida para el vaciado de muro



Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvias



**PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
INFORME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES**

Período/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Confección de palomeros



Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvias

PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES	
Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Se colocó la línea de vida para los trabajos en la losa, también se colocó la escalera con sus barandas y se confecciono un puente con sus barandas para llegar a la losa.
	
Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvías

PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES	
Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Se terminó de colocar las palomeras y las barandas para realizar los trabajos en la losa
	
Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	El 13 de marzo del 2019 recibimos la visita de la oficial del MITRADEL Diana Sanchez
	
Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvias

PROGRAMA DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INFORME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES	
Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	Reemplazo de equipo de protección individual (botas de cuero) al sr. Eduan
	
Periodo/Mes:	Marzo 2019
Actividad de Obra Civil:	
Frente de Trabajo/Estación:	
Descripción actividades de Seguridad:	En los espacios y barandas de la losa se colocó una malla de saran para evitar caídas de objetos y cinta amarilla de precaución para que las personas que suban a la losa vean que no pueden pasar, esta medidas preventiva solo será por 4 días hasta que llegue el material (metaldeck)
	
Responsable del informe:	Katherine Ríos
Cargo:	Salud y Seguridad Ocupacional
Empresa:	Conalvias


Anexo No 2. Comprobantes de entrega de equipo de protección personal:

Entrega de Suéter

No.	NOMBRE	Talla	Recibo	Uso	Entrega	Firma
1	ALVAREZ, AGUSTIN	M	2		1	Agustin Alvarez
2	BATISTA M., LUIS C.	M	2		1	Ya
3	CANTO A. CARLOS A.	M	2		1	Carlos Canto
4	CASTILLO, JOSE F.	L	2		2	Jose Castillo
5	DE LEON, HERNANDO	3XL	2		2	Hernando De Leon
6	DEL CID., VICTOR	XL	2		1	Victor Del CID
7	GONZALEZ M., REGULO J.	L	2		2	Regulo J. Gonzalez
8	GONZALEZ, PEDRO	XL	1		1	Pedro Gonzalez
9	GONZALEZ, LUIS	-	-	-	-	-
10	LUCERO G, MIGUEL A	2XL	3	-	-	-
11	MADRID, JOSE	M(5)	2		1	Ya
12	MARTINEZ, EDUAN	XL	2		1	Ya
13	MITRE M, DIMAS Y	M	2		1	Ya
14	PENA V., EDGAR V.	XL	2		1	Edgar V. Pena
15	PIMENTEL, CARLOS	XL	2		1	Carlos Pimentel
16	PITTI R, SAMUEL	XL	2		1	Samuel Pitti
17	POLANCO, LUIS	M	2		1	Luis A. Polanco
18	ROVIRA B., ANGEL	XL	2		1	Angel Rovira
19	SAMUDIO, MOISES	XL	2		1	Moises Samudio
20	SERRUD M., EDWIN M.	S	2		2	Edwin M. Serrud
21	TORIBIO R., NELSON J.	M	2		1	Nelson J. Toribio
22	WITTGREEN, MARVIN A	S	2		2	Marvin A. Wittgreen

Entrega de Pantalón

No.	NOMBRE	Talla	Recibo	Uso	Entrega	Firma
1	ALVAREZ, AGUSTIN	32	2		2	Ya
2	BATISTA M., LUIS C.	34	2		2	Ya
3	CANTO A. CARLOS A.	34	2		2	Ya
4	CASTILLO, JOSE F.	34	2		1	Jose Castillo
5	DE LEON, HERNANDO	38	2		2	Hernando De Leon
6	DEL CID., VICTOR	38	2		2	Victor Del CID
7	GONZALEZ M., REGULO J.	34	2		1	Ya
8	GONZALEZ, PEDRO	34	1		1	Ya
9	GONZALEZ, LUIS	-	-	-	-	-
10	LUCERO G, MIGUEL A	38	2		1	Ya
11	MADRID, JOSE	32	2		2	Ya
12	MARTINEZ, EDUAN	38	2		1	Ya
13	MITRE M, DIMAS Y	32	2		2	Ya
14	PENA V., EDGAR V.	36	2		1	Ya
15	PIMENTEL, CARLOS	34	2		1	Carlos Pimentel
16	PITTI R, SAMUEL	34	2		1	Samuel Pitti
17	POLANCO, LUIS	32	2		2	Ya
18	ROVIRA B., ANGEL	38	2		-	-
19	SAMUDIO, MOISES	34	2		1	Moises Samudio
20	SERRUD M., EDWIN M.	32	2		2	Ya
21	TORIBIO R., NELSON J.	34	2		1	Nelson J. Toribio
22	WITTGREEN, MARVIN A	28	2		2	Ya



Premium Bath Service, Inc.

Comprobante de Servicio

Tel: 203-1307 || Fax: 203-1308
 Chama, Calle U, Casa 14
 E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com

Nº 23771

Día 23 / Mes 4 / Año 2009 Cliente: concepcion

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Limpieza de 3 baños Pantaflex		C. Verde

Firma de Servidor: Elin Ruff

Firma de Encargado: [Signature]

SERVICIO PRESTADO EN LA CIUDAD DE CHAMA, ESTADO DE GUATEMALA. EL PRECIO DEL SERVICIO SE PAGA EN CASH O EN CHEQUE. EL PRECIO DEL SERVICIO SE PAGA EN CASH O EN CHEQUE. EL PRECIO DEL SERVICIO SE PAGA EN CASH O EN CHEQUE.

 Premium Bath Services Inc. Comprobante de Servicio Tel.: 203-1307 Fax: 203-1309 Chanis, Calle U, Casa 14 E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com			
Día <u>25</u> / Mes <u>4</u> / Año <u>2019</u>		Cliente: <u>Cavalinas</u>	
Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Limpieza de 3 baños Portátiles		Cavinda
Firma de Servidor:	Firma de Encargado:		

SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.A. C.V. SUITE 1400 OFICINA 1400 - CALLE U, CHANIS, GUATEMALA - TEL: 203-1307 FAX: 203-1309



Premium Bath Services, Inc. Comprobante de Servicio

Tel.: 203-1307 || Fax: 203-1309
Charis, Calle U, Casa 14
E-mail: premiunbathservicesinc@yahoo.com

Nº 23221

Día 15 / Mes 3 / Año 2019 Cliente: COOOLVIES

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Limpieza de 3 baños Portátiles		C. VENDIE

Firma de Servidor: Elin Pery

Firma de Encargado: Justine Smith

IMPRESA COMERCIAL, S.A. - C.A. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y DUCHAS / Charis - Cliente / Impreso - Comprobante de Servicio



Premium Bath Services, Inc. Comprobante de Servicio

Tel.: 203-1307 || Fax: 203-1309
Charis, Calle U, Casa 14
E-mail: premiunbathservicesinc@yahoo.com

Nº 23092

Día 12 / Mes 3 / Año 2019 Cliente: COOOLVIES

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Limpieza de 3 baños Portátiles		C. Vende

Firma de Servidor: Elin Pery

Firma de Encargado: Justine Smith

IMPRESA COMERCIAL, S.A. - C.A. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y DUCHAS / Charis - Cliente / Impreso - Comprobante de Servicio



Premium Bath Services, Inc.
Comprobante de Servicio

Tel. 203-1307 || Fax: 203-1309
Chanis, Calle U, Casa 14
E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com

Nº 23959

Día 6 / Mes 5 / Año 2009 Cliente: CONALVIES

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Limpieza de 3 baños Baterías		C. Verde

Firma de Servidor:

Eli Rely

Firma de Encargado:

Antonia Rely



Premium Bath Services, Inc.
Comprobante de Servicio

Tel. 203-1307 || Fax: 203-1309
Chanis, Calle U, Casa 14
E-mail: premiumbathservicesinc@yahoo.com

Nº 23982

Día 9 / Mes 5 / Año 2009 Cliente: CONALVIES

Hora de Servicio	Descripción	Serie	Ubicación
	Limpieza de 3 baños Baterías		C. Verde

Firma de Servidor:

Eli Rely

Firma de Encargado:

H/A

Anexo No 4. Permiso de transporte de combustible:

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REP. DE PANAMA
Departamento de Tesorería
R.U.C. No. 8-NT-1-12761
CAJAREC-VI OFICINA CENTRAL

Fecha: 08/02/2019
Número: 158379

Oficina Reclamación: 110104
Recibo de: DAVID BURGOS
SS: 100834
VCL: 78208
La suma de: CINCUENTA BALBOAS

Código	Descripción	Cant	Vi Unit	Vi Total
800002	Permisos bimestrales para Transporte de Cilindro de gas, líquido inflamable y productos químicos	1	50.00	50.00
0	GENÉRICO	0	0.00	0.00
0	GENÉRICO	0	0.00	0.00
0	GENÉRICO	0	0.00	0.00

Turno: 2923

Firma y Sello:

Reclamable: ABREGO DE DOMÍNGUEZ, DALILA ISABEL

Estado: PROCESADO odomínguez 08/02/2019 10:2

Benemerito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
Apto. 210-0773, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo electrónico: cbb@bomberos.gob.pa Tel.: 154-4115 Fax: 155-4111

0009913

Revisión Bimestral para Transportar Cargas Peligrosas

Fecha de Emisión: 8-2-2019 Fecha de Vencimiento: 8-4-2019

Zona Regional: Panamá Estado Local: Panamá

Empresa: David Burgos Dirección: Pueblo Nuevo Tel: 0200-824

Marca del Vehículo: Ksa Matrícula: 712470 Color: Gris

Tipo de Producto: Líquido Cg: 250 g/l6

Aseguradora: Santa Rosa Para uso en: 1/11 Tipo de Acople: Camión

Capacidad de Servicio: 1000 Lts Producto de carga: 158379 N° Registro Anual: 3411

Inspector: O. Villalón Fecha por Director: [Firma]

OBSERVACIÓN: 1. Este documento debe permanecer siempre en el vehículo.
2. El taller para la reparación de este REGISTRO SEMESTRAL, debe realizarse en horario de oficina.
3. El equipo de inspección debe portar el editor para la clasificación y cantidad de producto que transporta.

Luces Regulares	/
Luces Direccional	/
Luces de Pilotos o Cintas Reflectivas	/
Luz Frontal	/
Luz de Retroceso	/
Triángulos o Conos	/
Letreros de Inflamables (Rotulos Pintados)	/
Letreros PROHIBIDO LLEVAR PASAJEROS en ambas Puertas (Pintados)	/
Letreros PROHIBIDO FUMAR A MENOS DE 15 METROS (Pintados)	/
Letreros de Producto (Pintados)	/
Letreros de Cantidad de Producto (Pintados)	/
Pito o Borna	/
Pito de Retroceso	/
Condición del Enchufe para Remolques	/
Condiciones de los Neumáticos	/
Condiciones de las Puertas	/
Condición Física del Conductor	/
Interruptor Eléctrico de Emergencia	/
Extintor de 20 Libras de Capacidad 20A-12BC	/
Ubicación y Base para el Extintor	/
Condición de la Sra. Ronda	/
Dispositivo de Emergencia (Señalización)	/
Condiciones de las Válvulas de Salida	/
Condiciones de las Válvulas de Acción Neumática	/
Condiciones de las Tuberías de Conductión de Producto	/
Condiciones de las Mangueras de Conexión	/
Condiciones de los Dispositivos de Conexión	/
Condiciones de los Sellos en las Tapas de los Compartimientos	/
Condiciones de los Sellos en las Tapas de las Válvulas	/
Condiciones del Termómetro	/
Condiciones del Manómetro	/
Condición de la Pila para Descarga de la Electricidad Total y	/
Kit para Contención de Derrames	/

Calificación: No. del Registro Anual: 3411

Firma del Usuario o Responsable: [Firma] Firma del Inspector de UNASOP: [Firma]

Anexo No 5. Permiso de vehículo de transporte de personal:



REPUBLICA DE PANAMA
AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
CALCOMANIA PARA EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS
AÑO 2019

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, a petición de la parte interesada hace entrega al Propietario(a): **KENY DANIEL SOSA NUÑEZ** con CEDULA DE IDENTIDAD PERSONAL número: **8-884-2433**

PLACA UNICA No.: **927110**

MUNICIPIO INSCRITO : **PANAMÁ - SAN CARLOS**

Marca : **JMC**

Modelo : **JX1043DL2**

Motor No. : **7D005932**

Chasis No.: **LETAECG259HN03163**

Color : **BLANCO**

Año : **2009**

Recibo de pago No. : **11364745**

EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE GRATUITO DE EMPLEADOS

Válido desde el 15/01/2019 a el día 31/12/2019

RECIBE CALCOMANIA



KARINA DE NIETO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLACAS

KNIETO
15/01/2019
6413

Anexo No 6. Constancia de asistencia a charlas de salud ocupacional y ambiente:



REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Entrenamiento ☐ Charla ☒

Tema: Habitos de Higiene Visual y Ambiente
 Empresa: Suministro de Obras
 Lugar: Costa Verde
 Fecha: 28-2-19
 Capacitador: Katherine Rios
 Firma: Katherine Rios

Tiempo: 1 Hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Yuri Olvera	1-26-2501	Colaborador	Conalvias	Yuri Olvera
2	Edylen H. H. H.	4-286-207	Alfabetizadora	Conalvias	Edylen H. H. H.
3	Blanca J. J.	9-717-653	Colaboradora	"	Blanca J. J.
4	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
5	Holmes A. A.	4-197-753	Alfabetizador	Conalvias	Holmes A. A.
6	Edylen H. H.	7-722-177	Colaboradora	Conalvias	Edylen H. H.
7	M. J. J.	4-778-237	Colaboradora	Conalvias	M. J. J.
8	Yuri Olvera	1-26-2501	Colaborador	Conalvias	Yuri Olvera
9	Tosca P. P.	8-146-187	Colaboradora	Conalvias	Tosca P. P.
10	Diana P. P.	4-715-1653	Colaboradora	"	Diana P. P.
11	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
12	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
13	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
14	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
15	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
16	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
17	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
18	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
19	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese
20	Carla Campese	4-260-7	Colaboradora	"	Carla Campese



REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Entrenamiento ☐ Charla ☒

Tema: Habitos de Higiene Visual y Ambiente
 Empresa: Suministro de Obras
 Lugar: Costa Verde
 Fecha: 28-2-19
 Capacitador: Katherine Rios
 Firma: Katherine Rios

Tiempo: _____

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO / AREA - OBRA	EMPRESA	FIRMA
1	José A. A.	4-740-2290	A	Conalvias	José A. A.
2	Ricardo A. A.	6-106-2039	A	"	Ricardo A. A.
3	MIDIA H. MORENO M.	8-743-1811	TOPOGRAFA	TOPOCAD	MIDIA H. MORENO M.
4	Don Alberto D. D.	8-759-1054	Don Alberto D. D.	Conalvia	Don Alberto D. D.
5	Marlon C. C.	1-37-130	Asistente General	Conalvia	Marlon C. C.
6	Benjamin J. J.	6-59-636	"	Conalvia	Benjamin J. J.
7	Fredy A. A.	7-744-1838	Principiante	Conalvias	Fredy A. A.
8	Juan C. C.	8-823-338	Asistente TOPOGRAFIA	TOPOCAC	Juan C. C.
9	Alvaro A. A.	3-709-189	Carista	Conalvia	Alvaro A. A.
10					
11					

Capacitación ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Entrenamiento ☐ Charla ☒

Tema: Artes de Seguridad y Ambiente
Empresa: Conalvias Submarino de Obra
Lugar: Costa Verde
Fecha: 13-3-19
Capacitador: Nathalie Rio
Firma: Nathalie Rio

Tiempo: 1 hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Edgar M. Martinez	4-286-707	Alban:	Conalvia	Edgar M.
2	Agustin Alvarez	9-180-210	Principante	Conalvia	Agustin Alvarez
3	Agustin Alvarez	21-206464	Principante	Conalvia	Agustin Alvarez
4	Agustin Alvarez	16-704-1908	Agente	Conalvia	Agustin Alvarez
5	Agustin Alvarez	7-701-17	A.C.	Conalvia	Agustin Alvarez
6	Agustin Alvarez	1-26-2501	"	Conalvia	Agustin Alvarez
7	Agustin Alvarez	4-7101653	"	Conalvia	Agustin Alvarez
8	Agustin Alvarez	4-740-2240	"	Conalvia	Agustin Alvarez
9	Agustin Alvarez	8-19156	"	Conalvia	Agustin Alvarez
10	Agustin Alvarez	9-140151	"	Conalvia	Agustin Alvarez
11	Agustin Alvarez	8-830-205	"	Conalvia	Agustin Alvarez
12	Agustin Alvarez	1-141302	"	Conalvia	Agustin Alvarez
13	Agustin Alvarez	4-723-1257	"	Conalvia	Agustin Alvarez
14	Agustin Alvarez	6-39636	"	Conalvia	Agustin Alvarez
15	Agustin Alvarez	7-222-1773	Colaborador	Conalvia	Agustin Alvarez
16	Agustin Alvarez	4-760-7	"	Conalvia	Agustin Alvarez
17	Agustin Alvarez	4-85-77	"	Conalvia	Agustin Alvarez
18	Agustin Alvarez	7-717-455	"	Conalvia	Agustin Alvarez
19	Agustin Alvarez	1-223-1777	"	Conalvia	Agustin Alvarez
20	Agustin Alvarez	0-704-2039	"	Conalvia	Agustin Alvarez

Capacitación ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Entrenamiento ☐ Charla ☒

Tema: Artes de Seguridad y Ambiente
Empresa: Submarino de Obra
Lugar: Costa Verde
Fecha: 13-3-19
Capacitador: Nathalie Rio
Firma: Nathalie Rio

Tiempo: 1 hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Carlos Danto	9-202-571	Colaborador	Conalvia	Carlos Danto
2	Carlos Danto	7-112-1	Colaborador	Conalvia	Carlos Danto
3	Carlos Danto	4-778-2225	"	Conalvia	Carlos Danto
4	Carlos Danto	4-197-753	Alban:	Conalvia	Carlos Danto
5	Carlos Danto	4-726-1797	Colaborador	Conalvia	Carlos Danto
6	Carlos Danto	1-37-130	Agente General	Conalvia S.A.	Carlos Danto
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación ☒ Inducción ☐ Reinducción ☐ Entrenamiento ☐ Charla ☐

Tema: Uso de tabla Racha y cuallo ortopedico

Empresa: Conalvías Costa Verde

Lugar: Costa Verde

Fecha: 27-4-19

Capacitador: María Jaramana

Firma: [Firma]

Tiempo: 1 hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	NIDIA YARASI MORENO	2-743-1211	TOPOGRAFA	TOPOCAD	[Firma]
2	Aracelis M. Lopez	5-884-1166	Topo. Codanasa	TOPOCAD	[Firma]
3	Andrés P.	8-571-704	OP. de	ENVSA	[Firma]
4	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
5	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
6	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
7	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
8	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
9	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
10	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
11	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
12	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
13	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
14	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
15	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
16	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
17	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
18	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
19	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
20	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]

REGISTRO DE ASISTENCIA

Capacitación ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Entrenamiento ☐ Charla ☒

Tema: Extracción de

Empresa: Conalvías

Lugar: Costa Verde

Fecha: 10-4-19

Capacitador: María Jaramana

Firma: [Firma]

Tiempo: 1 hora

#	PERSONAL ASISTENTE	CÉDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
2	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
3	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
4	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
5	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
6	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
7	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
8	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
9	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
10	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
11	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
12	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
13	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
14	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
15	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
16	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
17	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
18	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
19	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]
20	Aracelis M. Lopez	4-700-1046	ALMACENISTA	Conalvías	[Firma]

Anexo No 7. Registro de mantenimiento de equipos:

SOSA ACARREOS

8-884-2433 DV 37

CAMIÓN JMC PLACA 927110 / TRANSPORTE DE PERSONAL

INFORME DE MANTENIMIENTO

Fecha	Tipo de trabajo	Lugar	Causa	Descripción	Costos repuestos	Costos mano de obra	Observación
22-1-19 Hasta 24-1-19	Reparación	Se reparó en el taller*	Ocasionado por el chofer	Golpe y Desprendimiento del muffer, golpe en el tanque de Combustible, rotura de hoja de muelle. Esto ocasionó: fundimiento y corto circuito del maso eléctrico principal de cables a causa del calor directo, y daño en el tacómetro del camión a causa del corto circuito. Uso del extintor luego que se encendiera el cableado.	1lb de Soldadura y cableado eléctrico: B/. 60.00	Retirar el camión de La Ermita al taller: B/. 70.00 Soldar, enderezar e instalar muffer y base del tanque de combustible B/. 75.00 Reparar Maso completo de Alambrado eléctrico y corto circuito (trabajo de electromecánica) B/. 250.00	No se pudo reparar Tacómetro, ni tampoco el maso de hoja de muelles roto.
9-2-19	Mantenimiento	En el proyecto	Desgaste Normal	Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite.	B/. 54.00	B/. 20.00	Próximo mantenimiento 16-3-19
11-3-19	Reparación	En el taller	Ocasionado por el chofer	Rotura de Maso completo de hojas de muelle. A causa de golpe (21-1-19), La segunda se rompió con palet de arena (50 bultos) en montacarga, de allí todas las demás.	(2) Masos de Hoja de muelle: B/. 220.00 Klipin bushing B/. 175.00 (2) topes B/. 22.00	Cambio de MASO de Hoja de muelles B/. 120.00 Reemplazo de klipin bushing B/. 400.00	No se pudo hacer la reparación la semana programada por pago atrasado. Se trabajó 16 horas.

*Taller ubicado en Las Lajas de Chame.

KENY DANIEL SOSA NUÑEZ (Propietario)

Kenry Sosa
8-884-2433

SAHAGUN ELISEO LASSO (Mecánico/electromecánico)

Eliseo Lasso

Anexo No 8. Comprobante de disposición de desechos:

ASEO CAPITAL

DETALLE DEL SERVICIO DE ASEO
DISTRITO DE ARRAIJÁN
 R.U.C. 503341-1-443318 D.V. 24

DATOS DEL USUARIO
 NOMBRE: JOSÉ F. JONES Q.
 R.U.C.:
 DIRECCIÓN DE PAGO: CL. ESPINILLO CS # B-035
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: CL. ESPINILLO CS # B-035

DATOS IDENTIFICADORES
 CONDUCTIVO: 7577351 DULO: 13 No. FACTURA: 30
 NÚMERO CLIENTE: 816557 RUTA DE RPARTO:
 CORRESPONDIENTE: JUAN DE LOS REYES AR. BARRIO: CHAPALA
 BARRIO: SOCORREROS Nº DE CABA: 8035
 SECTOR: 0 MANZANA: 0 LOTE: 0

DATOS DE FACTURACIÓN
 TIPO DE PRODUCTOR: RESIDENCIAL
 VOLUMEN MENSUAL: 0.00 CESTRADO: 5

MESES PAGADOS	FECHA	02/01/2019	07/11/2018	22/10/2018	09/09/2018	19/07/2018	05/05/2018
VALOR		24.15	11.50	11.50	24.15	24.15	27.00

SERVICIO FACTURADO
 PERÍODO FACTURADO: MARZO MESES DORA: 1
 FECHA EMISIÓN: 27/03/2019 FECHA DE SERVICIO PAGO: 30/03/2019
 CLAVE PAGO: 00210019 FACTURA ANTERIOR: VALOR CANCELADO: 24.15

CONCEPTO FACTURADO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	11.50
Deuda Anterior Aseo	11.40

TOTAL A PAGAR 22.99

DOCUMENTO NO FISCAL
 WWW.ASEOCAPITAL.COM.PA

ASEO CAPITAL

DETALLE DEL SERVICIO DE ASEO
DISTRITO DE ARRAIJÁN
 R.U.C. 503341-1-443318 D.V. 24

DATOS DEL USUARIO
 NOMBRE: JOSÉ F. JONES Q.
 R.U.C.:
 DIRECCIÓN DE PAGO: CL. ESPINILLO CS # B-035
 DIRECCIÓN DE ENVÍO: CL. ESPINILLO CS # B-035

DATOS IDENTIFICADORES
 CONDUCTIVO: 7577351 DULO: 13 No. FACTURA: 30
 NÚMERO CLIENTE: 816557 RUTA DE RPARTO:
 CORRESPONDIENTE: JUAN DE LOS REYES AR. BARRIO: CHAPALA
 BARRIO: SOCORREROS Nº DE CABA: 8035
 SECTOR: 0 MANZANA: 0 LOTE: 0

DATOS DE FACTURACIÓN
 TIPO DE PRODUCTOR: RESIDENCIAL
 VOLUMEN MENSUAL: 0.00 CESTRADO: 5

MESES PAGADOS	FECHA	02/01/2019	07/11/2018	22/10/2018	09/09/2018	19/07/2018	05/05/2018
VALOR		24.15	11.50	11.50	24.15	24.15	27.00

SERVICIO FACTURADO
 PERÍODO FACTURADO: MARZO MESES DORA: 1
 FECHA EMISIÓN: 27/03/2019 FECHA DE SERVICIO PAGO: 30/03/2019
 CLAVE PAGO: 00210019 FACTURA ANTERIOR: VALOR CANCELADO: 24.15

CONCEPTO FACTURADO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	11.50
Deuda Anterior Aseo	11.40

TOTAL A PAGAR 22.99

DOCUMENTO NO FISCAL
 WWW.ASEOCAPITAL.COM.PA