

PROYECTO:
CONTRATO:
PLAZO EJECUCIÓN:
INICIO:
TÉRMINO:

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS
No. COC-CAF (Fid-128) No. 1

828
21/07/2016
27/10/2018

Día	Mes
20	feb.-19

Día Correlativo:	931
------------------	-----

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

ACTIVIDAD	PAQUETE	EJES	P.K. Inicio	P.K. Final	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLES						
						J. PROD.	ENC/ CAP.	CUADRILLA	CALIDAD	TOPOGRAFÍA	SYSO	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
Instalación de Tubería	4B	700			Instalación de Tubería 15"	Egnar Lopez	Jose Abrego	Bairon González	José Chacón	Pedro Herrera	Saray Guevara	
		700			Instalación de Tubería 15"			Isael Mariscal	José Chacón	Pedro Herrera	Saray Guevara	
		700			Instalación de Tubería 15"			Armando Arauz	José Chacón	Pedro Herrera	Saray Guevara	
	4A	309			Instalación de Tubería 8"		Luis Franco	Trejos	Rubén Almanza	Leonel Cosme	Maricruz Sequeira	
		397			Instalación de Tubería 8"			Ivan Gil	Rubén Almanza	Leonel Cosme	Maricruz Sequeira	
		431			Instalación de Tubería 8"			Juan C	Rubén Almanza	Leonel Cosme	Maricruz Sequeira	
	2	548	0+70.54		Instalación de Tubería 8"	José Díaz	Roberto Bermúdez	Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz	
		546	0+574.41		Instalación de Tubería 8"			Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz	
		587	0+012.84		Instalación de Tubería 8"			Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz	
		588			Instalación de Tubería 8"			Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz	
		592			Instalación de Tubería 8"			Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz	
	5	110			Instalación de Tubería 8"			Luis Jimenez	Rubén Almanza	Cristofer Ortega	Julio Figueroa	
	Construcción de Cámaras de inspección	4B	700			Construcción de CI	Egnar Lopez	Jose Abrego	Luis Gómez	José Chacón	Pedro Herrera	Saray Guevara
			700			Construcción de CI			Oliver Alvarado	José Chacón	Pedro Herrera	Saray Guevara
			195			Construcción de CI			Dagoberto Quintero	José Chacón	Pedro Herrera	Saray Guevara
195					Construcción de CI	Javier Solis			José Chacón	Pedro Herrera	Saray Guevara	
4A		269			Construcción de CI	Luis Franco		Gabriel Nieto	Rubén Almanza	Leonel Cosme	Maricruz Sequeira	
2		576			Construcción de CI	José Díaz	Roberto Bermúdez	Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz	
		578			Construcción de CI			Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz	
		623			Construcción de CI			Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz	
		4B	176			Conexiones Domiciliarias	Egnar Lopez	Jose Abrego	Lui Gómez	José Chacón	Pedro Herrera	Saray Guevara
	269			Conexiones Domiciliarias		Frente Chilo		Rubén Almanza	Leonel Cosme	Maricruz Sequeira		

828
21/07/2016
27/10/2018

No. COC-CAF (Fid-128) No. 1

Día	Mes
20	feb.-19

Día Correlativo: 931

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

ACTIVIDAD	PAQUETE	EJES	P.K. Inicio	P.K. Final	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLES					
						J. PROD.	ENC/ CAP.	CUADRILLA	CALIDAD	TOPOGRAFÍA	SYSO
Instalación de Domiciliarias	4A	353			Conexiones Domiciliarias		Luis Mojica	Frente Gregorio	Rubén Almanza	Leonel Cosme	Maricruz Sequeira
	2	586			Conexiones Domiciliarias	José Díaz	Roberto Bermúdez	Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz
		587			Conexiones Domiciliarias			Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz
		592			Conexiones Domiciliarias			Const. Clímaco Pinilla	Sebastián Lizano	José Batista	Ericka Cruz
	5	115			Conexiones Domiciliarias	Egnar Lopez	Tereso Mendieta	Vicente González	Rubén Almanza	Cristofer Ortega	Julio Figueroa
Reparación de vía pavimentada	4A				Reparación		Luis Mojica				
EDIFICIO ADMINISTRATIVO IDAAN	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS										
Edificio	Repello de paredes en planta baja					Rafael Salguero	Justo DICOBBSA	Justo DICOBBSA	José Chacón	Víctor Villareal	Ericka Cruz
	Colocación de bloques										
	Colocación de cubierta										
	Trabajos en Cubierta										

PROYECTO:
CONTRATO:
PLAZO EJECUCIÓN:
INICIO:
TÉRMINO:

828
21/07/2016
27/10/2018

ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, PROVINCIA DE VERAGUAS
No. COC-CAF (Fid-128) No. 1

Día
20

Mes
feb.-19

Día Correlativo:

931

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

ACTIVIDAD	PAQUETE	EJES	P.K. Inicio	P.K. Final	SUB ACTIVIDAD	RESPONSABLES					
						J. PROD.	ENC/ CAP.	CUADRILLA	CALIDAD	TOPOGRAFÍA	SYSO
PTAR	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS										
Arquetón C	Montado de acero				Rafael Salguero	Rafael Salguero		José Chacón	Víctor Villareal	Ericka Cruz	
Reactor C	Hormigonado en muro N°9 EXTERIOR										
	Acero en muros										
ACTIVIDADES SySO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS				RESPONSABLE						
Señalizar los frentes de trabajos Verificar las medidas de seguridad en actividades de excavación.	Inducción, Charlas semanales, charlas diarias. Inspecciones de equipos, Inspecciones de extintor, inspección de botiquín Inspecciones de andamios, arnés, escaleras. Reporte de seguridad, reporte de incidentes, investigación de incidentes. Informe de seguridad corporativos, Informe al IDAAN. Actualización de plan de emergencias y Actualización de SIG.				Maricruz Sequeira Saray Guevara Ericka Cruz						
ACTIVIDADES SOCIO - AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS		RESPONSABLE		EJES EN ESPERA DE PERMISOS			EJES SOMETIDOS AL IDAAN POR CAMBIO MAYOR			
Elsy Caba	Cierre de quejas P4A		Eduardo Moreno Yinela Yáñez		Paquete 06-05	Paquete 4A	Paquete 02	Paquete 02	Paquete 12-06	Paquete 4A-4B	
Evidelia Villarreal Meilyn Moreno	Solicitud de permisos en los ejes: Eje: 556, 557, 559 Retiro de notas en Paquete02				207	337	506			325	
					217	338	520			326	
					231	320	544				
Pablo Santos Adrián de Gracia	Control de erosión y motosierrista Paq. 02 (Eje 576)				114	297	560				
					212	331					
Eduardo Moreno, Yinela Yáñez	semanal Reunión				215	364					
					217	351					
Juan Muñoz	Movilización del personal				244	352					
						364					
				426							
				427							
Observaciones:											