

PROYECTO ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***			MARZO															BARRIADA
SECTOR	PAQUETE	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	
EQUIPO No. 1		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 8" y 12"																CANTO DEL LLANO PONUGUITA
	Seguimiento	4A EJE 309(pk 0+000 a 0+045) EJE 320(pk 1+800,44 a 1+860,44)																
EQUIPO No. 2		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 12"																FORESTA B
	Seguimiento	4A EJE 397(pk 0+000 a 0+090,75) EJE 397(pk 0+090,75 a 0+135,03)																
EQUIPO No. 3		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 8"																FORESTA B
	Seguimiento	4A EJE 431(pk 0+454 a 0+544) EJE 431(pk 0+544 a 0+616)																
EQUIPO No. 4		CÁMARAS DE INSPECCIÓN																CANTO DEL LLANO
	Seguimiento	4A EJE 309																
EQUIPO No.5		CÁMARAS DE INSPECCIÓN																PONUGUITA/ALTO DE CUBÍVORA
	Seguimiento	4A EJE 311-320																
EQUIPO No. 6		INST. DOMICILIARIA																FORESTAL/ALTO DE CUBÍVORA
	Seguimiento	4A EJE 431-397																
EQUIPO No. 7		INST. DOMICILIARIA																PONUGUITA/ALTO DE CUBÍVORA
	Seguimiento	4A EJE 320-309																
EQUIPO No. 8		INST. DOMICILIARIA-CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"																SANTA MÓNICA/EL PRADO
	Seguimiento	2 EJE 588 (pk 0+43,40 a 0+133,4) EJE 582 (pk 0+133,4 a 0+164,10)																
EQUIPO No. 9		INST. DOMICILIARIA-CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"																SANTA MÓNICA
	Seguimiento	2 EJE 587(pk 0+112,80 a 0+140,16)																
EQUIPO No. 10		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 10"																SANTA MÓNICA
	Seguimiento	2 EJE 592(pk 0+071,97 al 0+160,97) EJE 592(pk 0+160,97 al 0+251,97)																
EQUIPO No. 11		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																MARBELLA
	Seguimiento	2 EJE 546(pk 0+450,18 al 0+522,18) EJE 546 (pk 0+522,18 al 0+600)																
EQUIPO No. 12		CAMARAS DE INSPECCIÓN																SANTA MÓNICA
	Seguimiento	2 EJE 592-546																
EQUIPO No.13		CAMARAS DE INSPECCIÓN																SANTA MÓNICA
	Seguimiento	2 EJE 588																
EQUIPO No. 14		INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS																EL PRADO/SANTA MÓNICA
	Seguimiento	2 EJE 587 EJE 592																
EQUIPO No. 15		INST. DOMICILIARIA-CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"																PANAMERICANA AEROPUERTO/CUBÍVORA
	Seguimiento	12 EJE 700 (pk 0+891,84 al 0+918,96) EJE 700 (pk 0+000 al 0+050)																
EQUIPO No. 16		INST. CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"-DOMICILIARIA																BARRIADA 5 DE MAYO
	Seguimiento	4B EJE 197 (pk 0+347,40 al 0+437,4) EJE 197 (pk 0+437,4 al 0+500,22)																
EQUIPO No. 17		INST.CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"																BARRIADA 5 DE MAYO PANAMERICANA AEROPUERTO/CUBÍVORA
	Seguimiento	4B EJE 197 (pk 0+713.73 al 0+600) 12 EJE 700 (pk 0+600 al 0+752,74)																
EQUIPO No. 18		INST. CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"																PANAMERICANA AEROPUERTO/CUBÍVORA
	Seguimiento	12 EJE 700																
EQUIPO No. 19		INST. DOMICILIARIA-CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"																JESUS NAZARENO
	Seguimiento	4B EJE 194(0+000 al 0+128,58)																
EQUIPO No. 20		INST. DOMICILIARIA-CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"																JESUS NAZARENO
	Seguimiento	4B EJE 119(0+280,77 a 0+305,07)																
EQUIPO No. 21		CAMARAS DE INSPECCIÓN																CAÑACILLAS ARRIBA
	Seguimiento	5 EJE 110-115																
EQUIPO No. 22		INSTALACIÓN TUB PVC 8"																CAÑACILLAS ARRIBA
	Seguimiento	5 EJE 110(pk 0+000 al 0+040)																
EQUIPO No. 23		INSTALACIÓN TUB PVC 15"																CAÑACILLAS ARRIBA
	Seguimiento	5 EJE 115(0+262 al 0+400) EJE 115(0+400 a 0+878)																
EQUIPO No. 24		INSTALACIÓN TUB PVC 15"																CAÑACILLAS ARRIBA
	Seguimiento	5 EJE 88(0+000 a 0+072) EJE 88(0+072 a 0+300)																
EQUIPO No. 25		INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS-CÁMARAS DE INSPECCIÓN																

PROYECTO ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***			MARZO															BARRIADA
SECTOR	PAQUETE	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	14	15	
	Seguimiento	5	EJE 110															CAÑACILLAS ARRIBA
EQUIPO No. 26			COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE VÍAS															
	Seguimiento	-	PAQUETE 2-4A-4B-5-6-12															
EQUIPO No. 27			PAVIMENTO ASFÁLTICO															
	Seguimiento	4B	EJE 183															ALTOS DEL SOL
		4A	EJE 277															PONUGUITA
			EJE 340															ALTO LAJAS
		2	EJE 458															LA FELICIDAD
			Eje 449															LA FELICIDAD
			EJE 459															LA FELICIDAD
			EJE 450															LA FELICIDAD
			EJE 460-462-463(DOBLE SELLO)															LA FELICIDAD
EQUIPO No. 28			PAVIMENTO ASFÁLTICO															
	Seguimiento	4A	EJE 294															COLONCITO
			EJE 273															FORESTAL
			EJE 274															FORESTAL
			EJE 276															FORESTAL
			EJE 303															COLONCITO
			EJE 312															COLONCITO
			EJE 353-358(DOBLE SELLO)															FORESTAL
EQUIPO No.29			PRUEBAS DE LUZ Y FUGA															
	Seguimiento	-	PAQUETES 2-4A- 4B-5															
EDIFICIO ADMINISTRATIVO IDAAN			EDIFICIO															
	Seguimiento		Construcción de Fozo de Bombeo															CALLE PRIMERA
			Bloqueo y repello de garita de seguridad															
			Movimiento de tierra para muro perimetral															
			Construcción de Cámaras de Inspección															
			Instalación de sobrepiso en planta alta															
			Instalación de cieloraso suspendido															
			Vaciado de Concreto de Limpieza															
PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)			PTAR															VÍA MARTINCITO
	Seguimiento	-	Vaciado de Muro de cloración y Zapatas de Pretratamiento(49m³)															
			Vaciado de Muro de cloración (23m³)															
			Vaciado de Muro de cloración (23m³)															
			Vaciado de Muro de cloración (23m³)															

***PROGRAMACION SUJETA A CAMBIOS SEGÚN NECESIDADES PRODUCCIÓN, ESTRATOS ROCOSOS Y CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS