

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ***			MARZO																BARRIADA
			S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S				
SECTOR	PAQUETE	ACTIVIDAD	16	18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30				
EQUIPO No. 1		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 8" y 12"																	
Seguimiento	4A	EJE 320(pk 1+908,66 a 1+980,66) EJE 320(pk 1+980,66 a 2+052,66)														PONUGUITA/ VILLAS DEL SOL PONUGUITA/ VILLAS DEL SOL/LAS PALMERAS			
EQUIPO No. 2		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 12"																	
Seguimiento	4A	EJE 430(pk 0+000 a 0+072,75) EJE 430(pk 0+072,75 a 0+144,75)														FORESTA B			
EQUIPO No. 3		INSTALACIÓN TUBERIA PVC 8"																	
Seguimiento	4A	EJE 431(pk 0+740,46 a 0+812,46) EJE 431(pk 0+812,46 a 0+884,46)														FORESTA B			
EQUIPO No. 4		CÁMARAS DE INSPECCIÓN																	
Seguimiento	4A	EJE 382-320-615														VISTA HERMOSA/PONUGUITA/VILLAS DEL SOL/FORESTAL			
EQUIPO No. 5		CÁMARAS DE INSPECCIÓN																	
Seguimiento	4A	EJE 397-431														FORESTA B			
EQUIPO No. 6		INST. DOMICILIARIA																	
Seguimiento	4A	399-309														CANTO DEL LLANO/FORESTAL			
EQUIPO No. 7		INST. DOMICILIARIA																	
Seguimiento	4A	EJE 320														PONUGUITA/ VILLAS DEL SOL			
EQUIPO No. 8		INST. TUB PVC 24"																	
Seguimiento	2	EJE 559 (pk 3+720,56 a 3+828,56) EJE 559 (pk 3+828,56 al 3+936,56)														SANTA CLARA			
EQUIPO No. 9		INST. DOMICILIARIA-CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8" y 24"																	
Seguimiento	2	EJE 583(pk 0+000 a 0+070,83) EJE 559(pk 3+612,56 a 3+720,56)														SANTA MÓNICA SANTA CLARA			
EQUIPO No. 10		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																	
Seguimiento	2	EJE 545(pk 1+042,94 al 1+150,94) EJE 545(pk 1+150,94 al 1+258,94)														EL PRADO			
EQUIPO No. 11		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																	
Seguimiento	2	EJE 546(pk 0+576,66 al 0+611,43) EJE 545 (pk 0+934,94 al 1+042,94)														SANTA MÓNICA EL PRADO			
EQUIPO No. 12		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																	
Seguimiento	2	EJE 542(pk 0+000 al 0+108) EJE 542 (pk 0+108 al 0+216)														PAMPLONA			
EQUIPO No. 13		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																	
Seguimiento	2	EJE 557(pk 0+000 al 0+108) EJE 557 (pk 0+108 al 0+216)														SANTA CLARA			
EQUIPO No. 14		INST. DOMICILIARIA-TUB PVC 8"																	
Seguimiento	2	EJE 558(pk 0+000 al 0+096,06)														SANTA CLARA			
EQUIPO No. 15		CAMARAS DE INSPECCIÓN																	
Seguimiento	2	EJE 545-584-480														EL PRADO/SANTA MÓNICA			
EQUIPO No. 16		CAMARAS DE INSPECCIÓN																	
Seguimiento	2	EJE 483-559-542														EL PRADO/VERDUN/PAMPLONA			
EQUIPO No. 17		COLOCACIÓN DE BLOQUE PROTECTOR																	
Seguimiento	2	EJE 559														SANTA CLARA			
EQUIPO No. 18		INST. CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"-DOMICILIARIA																	
Seguimiento	4B	EJE 197 (pk 0+347,40 al 0+437,4) EJE 197 (pk 0+437,4 al 0+500,22)														BARRIADA 5 DE MAYO			
EQUIPO No. 19		INST.CAMARAS DE INSPECCIÓN-TUB PVC 8"																	
Seguimiento	6	EJE 612 (Línea de Impulsión Cañazas)														SAN ANTONIO			
EQUIPO No. 20		INST. CAMARAS DE INSPECCIÓN(CAJA)																	
Seguimiento	6	EJE 216-213														SAN ANTONIO			
EQUIPO No. 21		CAMARAS DE INSPECCIÓN																	
Seguimiento	5	EJE 110-114-115-84														CAÑACILLAS ARRIBA			
EQUIPO No. 22		INSTALACIÓN TUB PVC 8"																	
Seguimiento	5	EJE 77(1+157 al 1+229) EJE 77(1+229 a 1+028)														VÍA SAN FRANCISCO			
EQUIPO No. 23		INSTALACIÓN TUB PVC 15"																	
Seguimiento	5	EJE 84(0+536 al 0+608) EJE 84(0+608 a 0+769)														CAÑACILLAS ARRIBA			
EQUIPO No. 24		INSTALACIÓN TUB PVC 10"																	
Seguimiento	5	EJE 110														CAÑACILLAS ARRIBA			
EQUIPO No. 25		INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS																	
Seguimiento	5	EJE 110-77														CAÑACILLAS ARRIBA			
EQUIPO No. 26		COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE VÍAS																	
Seguimiento	-	PAQUETE 2-4A-4B-5-6-12																	
EQUIPO No. 27		PAVIMENTO ASFÁLTICO																	
Seguimiento	4B	EJE 459														LA FELICIDAD			
		EJE 269														FORESTAL			
		EJE 294														COLONCITO			
		EJE 277														PONUGUITA			
		Eje 299														ALTO LAJAS			
		EJE 358														FORESTAL			
EQUIPO No.28		PRUEBAS DE LUZ Y FUGA																	
Seguimiento	-	PAQUETES 2-4A- 4B-5																	
EDIFICIO ADMINISTRATIVO IDAAN		EDIFICIO																	
Seguimiento		Vaciado de concreto de limpieza en Muro Perimetral(0+115 al 0+135)														CALLE PRIMERA			
		Colocación de acero para muro perimetral (0+115 al 0+135)																	

[illegible]

***PROGRAMACION SUJETA A CAMBIOS SEGÚN NECESIDADES PRODUCCIÓN, ESTRATOS ROCOSOS Y CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS