

Id	% comp	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	0%	SALA DE NEONATOLOGIA	168 días?	lun 02/03/14	mar 08/26/14	
2	0%	OFICINAS TEMPORALES	7 días	lun 02/03/14	mar 02/11/14	
3	0%	LETRINAS	7 días	lun 02/03/14	mar 02/11/14	
4	0%	LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA DE LA OBRA	150.5 días?	lun 02/03/14	lun 08/04/14	
5	0%	CONSTRUCCION	168 días?	lun 02/03/14	mar 08/26/14	
6	0%	DEMOLICIONES Y REMOCION DE VENTANAS	33 días	lun 02/03/14	vie 03/14/14	
7	0%	DEMOLICION DE TECHO DE ZINC	2 días	lun 02/03/14	mar 02/04/14	
8	0%	DEMOLICIÓN DE PAREDES	3 días	mié 02/05/14	vie 02/07/14	7
9	0%	DEMOLICION DE COLUMNAS	4 días	mié 02/05/14	lun 02/10/14	7
10	0%	DEMOLICION DE ALEROS	4 días	mié 02/05/14	lun 02/10/14	7
11	0%	DEMOLICION DE LOSA	31 días	mié 02/05/14	vie 03/14/14	7
12	0%	DESMONTE DE VENTANAS	10 días	lun 02/03/14	vie 02/14/14	
13	0%	ESTRUCTURA	87 días?	vie 03/14/14	vie 06/27/14	
14	0%	ZAPATAS	36 días	vie 03/14/14	sáb 04/26/14	11
15	0%	PEDESTALES	10 días	lun 04/21/14	vie 05/02/14	14FC-5 días
16	0%	VIGAS SISMICAS	10 días	lun 04/21/14	vie 05/02/14	14FC-5 días
17	0%	COLUMNAS	36 días	sáb 05/03/14	lun 06/16/14	15
18	0%	ESTRUCTURA NIVEL 100	12 días	sáb 05/03/14	sáb 05/17/14	15
19	0%	ESTRUCTURA NIVEL 200	12 días	sáb 05/17/14	lun 06/02/14	18
20	0%	ESTRUCTURA NIVEL 300	12 días	lun 06/02/14	lun 06/16/14	19
21	0%	VACIADO DE LOSAS	25 días?	sáb 05/17/14	mar 06/17/14	
22	0%	VACIADO NIVEL 100	1 día?	sáb 05/17/14	lun 05/19/14	18
23	0%	VACIADO NIVEL 200	1 día?	lun 06/02/14	mar 06/03/14	19
24	0%	VACIADO NIVEL 300	1 día?	lun 06/16/14	mar 06/17/14	20
25	0%	TECHO	10 días	lun 06/16/14	vie 06/27/14	20
26	0%	ALBANILERIA	52 días	sáb 05/17/14	sáb 07/19/14	
27	0%	CIMENTO DE PAREDES	5 días	sáb 05/17/14	vie 05/23/14	18
28	0%	BLOQUEO, REPELLO, VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE	42 días	lun 05/19/14	mié 07/09/14	
29	0%	NIVEL 00	9 días	vie 05/23/14	mié 06/04/14	
30	0%	BLOQUEO	4 días	vie 05/23/14	mié 05/28/14	27
31	0%	VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE	4 días	vie 05/23/14	mié 05/28/14	27
32	0%	REPELLO	5 días	jue 05/29/14	mié 06/04/14	31
33	0%	NIVEL 100	6 días	lun 05/19/14	lun 05/26/14	
34	0%	BLOQUEO	3 días	lun 05/19/14	jue 05/22/14	22
35	0%	VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE	3 días	lun 05/19/14	jue 05/22/14	22
36	0%	REPELLO	3 días	jue 05/22/14	lun 05/26/14	35
37	0%	NIVEL 200	14 días	mar 06/03/14	jue 06/19/14	
38	0%	BLOQUEO	7 días	mar 06/03/14	mié 06/11/14	23
39	0%	VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE	7 días	mar 06/03/14	mié 06/11/14	23
40	0%	REPELLO	7 días	mié 06/11/14	jue 06/19/14	39
41	0%	NIVEL 300	18 días	mar 06/17/14	mié 07/09/14	
42	0%	BLOQUEO	9 días	mar 06/17/14	vie 06/27/14	24
43	0%	VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE	9 días	mar 06/17/14	vie 06/27/14	24
44	0%	REPELLO	9 días	sáb 06/28/14	mié 07/09/14	43
45	0%	MOCHETAS Y DINTELES	38 días	mié 06/04/14	sáb 07/19/14	32
46	0%	AREAS ESPECIALES	55 días	vie 05/23/14	mar 07/29/14	
47	0%	CUARTO DE MAQUINAS PARA BOMBAS	55 días	vie 05/23/14	mar 07/29/14	
48	0%	AREA DE CHILLERS	55 días	vie 05/23/14	mar 07/29/14	
49	0%	CUARTO ELECTRICO DE PLANTAS	55 días	vie 05/23/14	mar 07/29/14	
50	0%	CUARTO ELECTRICO GENERAL PARA IP	55 días	vie 05/23/14	mar 07/29/14	
51	0%	ACABADOS	70.25 días	lun 06/02/14	mar 08/26/14	
52	0%	CIELO RASO	24 días	mié 07/09/14	jue 08/07/14	
53	0%	ESTRUCTURA METAL	24 días	mié 07/09/14	jue 08/07/14	44
54	0%	INSTALACION DE LAMINAS	24 días	mié 07/09/14	jue 08/07/14	44
55	0%	PINTURA INTERIOR	12 días	lun 06/02/14	lun 06/16/14	
56	0%	PINTURA EXTERIOR	12 días	lun 06/02/14	lun 06/16/14	
57	0%	TOPPING	20 días	mar 06/17/14	vie 07/11/14	24
58	0%	INSTALACION DE PISOS DE VINIL	25 días	vie 07/11/14	lun 08/11/14	57
59	0%	BALDOSAS	10 días	lun 06/09/14	vie 06/20/14	
60	0%	INSTALACION DE AZULEJOS	10 días	lun 06/09/14	vie 06/20/14	
61	0%	INSTALACION DE ZOCALOS	10 días	lun 06/09/14	vie 06/20/14	
62	0%	VENTANAS	15 días	lun 07/21/14	jue 08/07/14	45
63	0%	PUERTAS DE ALUMINIO	15 días	jue 08/07/14	mar 08/26/14	62
64	0%	PUERTAS DE PLYWOOD	30 días	lun 07/21/14	mar 08/26/14	45
65	0%	PLOMERIA	32.5 días	sáb 05/17/14	jue 06/26/14	
66	0%	INSTALACION SANITARIA	25 días	sáb 05/17/14	mar 06/17/14	18
67	0%	INSTALACION POTABLE	25 días	sáb 05/17/14	mar 06/17/14	18
68	0%	INSTALACION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS	5 días	vie 06/20/14	jue 06/26/14	60
69	0%	SISTEMA DE ROCIADORES	25 días	sáb 05/17/14	mar 06/17/14	18
70	0%	SISTEMA DETECCION CONTRA INCENDIOS	12 días	mié 07/09/14	mié 07/23/14	44
71	0%	ELECTRICIDAD	154.25 días	sáb 02/15/14	jue 08/21/14	
72	0%	INSTALACION DE PANELES ELECTRICOS	32 días	jue 05/29/14	lun 07/07/14	30
73	0%	ALAMBRADO	16 días	mié 07/09/14	mar 07/29/14	44
74	0%	INSTALACION DE INTERRUPTORES Y TOMAS	16 días	mar 07/29/14	sáb 08/16/14	73
75	0%	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	12 días	jue 08/07/14	jue 08/21/14	54
76	0%	INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS	99 días	sáb 02/15/14	lun 06/16/14	
77	0%	COMPRA DE EQUIPOS	84 días	sáb 02/15/14	mié 05/28/14	
78	0%	PLANTA ELECTRICA	12 días	lun 06/02/14	lun 06/16/14	
79	0%	TRANSFORMADOR ELECTRICO	12 días	lun 06/02/14	lun 06/16/14	
80	0%	SUMINISTRO IP	12 días	lun 06/02/14	lun 06/16/14	

Proyecto: CRONOGRAMA ABRIL 22

Fecha: jue 05/08/14

Tarea crítica

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Linea de base

División prevista

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen


Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

<



Proyecto: CRONOGRAMA ABRIL 22
Fecha: jue 05/08/14

Tarea crítica

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División prevista

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite