

[illegible]

SEÑALES PARA EL CONTROL DEL TRANSITO	34 días	19/7/20	22/8/20
Señales Preventivas	11 días	19/7/20	30/7/20
Señales Restrictivas	11 días	30/7/20	10/8/20
Señales Informativas	12 días	10/8/20	22/8/20
LINEAS Y MARCAS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO (PINTURA TERMOPLÁSTICA)	63 días	17/5/20	19/7/20
Franjas reflectantes continuas blancas (de borde)	21 días	17/5/20	7/6/20
Franjas reflectantes Segmentadas Amarilla	21 días	7/6/20	28/6/20
Franjas Reflectantes para Cruce Peatonal	21 días	28/6/20	19/7/20
ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALZADA	50 días	17/11/19	6/1/20
Escarificación y Conformación de Calzada	35 días	17/11/19	22/12/19
Conformación de Cunetas	25 días	12/12/19	6/1/20
VARIOS (ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN)	138 días	12/11/19	29/3/20
Alcantarilla de Cajón de 2.44 x 1.22	46 días	12/11/19	28/12/19
Solución Pluvial Ave. Arnulfo Escalona Ríos	46 días	28/12/19	12/2/20
Solución Pluvial Calle Octava Monagrillo	46 días	12/2/20	29/3/20