

[illegible]

RIEGO DE IMPRIMACIÓN	15 días	19/5/20	3/6/20
Imprimación	15 días	19/5/20	3/6/20
CARPETA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO	126 días	9/3/20	13/7/20
Carpeta Asfáltica	40 días	3/6/20	13/7/20
Parqueo	25 días	9/3/20	3/4/20
CAJAS DE REGISTRO, CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y COLECTORES	21 días	13/7/20	3/8/20
Nivelación de tapa de cámara de inspección	21 días	13/7/20	3/8/20
SEÑALES PARA EL CONTROL DEL TRANSITO	10 días	12/8/20	22/8/20
Señales Preventivas	10 días	12/8/20	22/8/20
Señales Restrictivas	10 días	12/8/20	22/8/20
Señales Informativas	10 días	12/8/20	22/8/20
LINEAS Y MARCAS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO (PINTURA TERMOPLÁSTICA)	30 días	13/7/20	12/8/20
Franjas reflectantes continuas blancas (de borde)	10 días	13/7/20	23/7/20
Franjas reflectantes Segmentada Amarilla	10 días	23/7/20	2/8/20
Franjas Reflectantes para Cruce Peatonal	10 días	2/8/20	12/8/20
ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CALZADA	25 días	7/3/20	1/4/20
Conformación de Calzada	25 días	7/3/20	1/4/20
Conformación de Cunetas	21 días	7/3/20	28/3/20
VARIOS (ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN)	143 días	1/4/20	22/8/20
Construcción de Caseta	40 días	13/7/20	22/8/20
Alcantarilla de Cajón de 2.50 x 2.50, sencilla	46 días	1/4/20	17/5/20

