


























Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo programado	Fin	2020		2021		2022		2023	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	PROYECTO DE RESTAURACIÓN FUERTE SAN LORENZO	900 días	vie 09/11/20	lun 02/27/23								
2	ORDEN DE PROCEDER	0 días	vie 09/11/20	vie 09/11/20								
3	PRELIMINARES	237 días	vie 09/11/20	mié 05/05/21								
20	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y OBRAS CIVILES	720 días	mié 03/10/21	lun 02/27/23								
462	ESTUDIO, DISEÑO, DESARROLLO Y APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA	720 días	sáb 09/26/20	jue 09/15/22								
463	ESTUDIOS	80 días	lun 12/07/20	mié 02/24/21								
464	PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS	70 días	jue 12/17/20	mié 02/24/21								
465	ESTUDIO DE SUELOS	60 días	lun 12/07/20	jue 02/04/21								
466	DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE INTERVENCIÓN	720 días	sáb 09/26/20	jue 09/15/22								
467	DESARROLLO Y ENTREGA DE ANTEPROYECTO A Mi CULTURA	120 días	sáb 09/26/20	sáb 01/23/21								
468	DESARROLLO Y ENTREGA DE PLANOS ESTRUCTURALES EN MUROS	270 días	sáb 09/26/20	mar 06/22/21								
469	DESARROLLO Y ENTREGA DE PLANOS DE ESTABILIZACION EN LADERA SUR	270 días	sáb 09/26/20	mar 06/22/21								
470	ELABORACIÓN DE CÁLCULOS Y MEMORIAS TÉCNICAS	270 días	sáb 09/26/20	mar 06/22/21								
471	OBTENCIÓN DE PERMISO MUNICIPAL DE CONSTRUCCIÓN FASE II	30 días	mié 06/23/21	jue 07/22/21								
472	DESARROLLO DE PLANOS AS BUILT	30 días	mié 08/17/22	jue 09/15/22								
473	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA	420 días	vie 07/23/21	jue 09/15/22								
474	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA	420 días	vie 07/23/21	jue 09/15/22								
475	ESTUDIOS, DISEÑO, DESARROLLO Y APROBACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	719 días	sáb 09/26/20	mié 09/14/22								
476	DRENAJE DE PATIO DE ARMAS Y PLATAFORMA BAJA	719 días	sáb 09/26/20	mié 09/14/22								
477	ESTUDIOS	120 días	mié 10/28/20	mié 02/24/21								
478	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	120 días	mié 10/28/20	mié 02/24/21								
479	DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE INTERVENCIÓN	170 días	sáb 09/26/20	dom 03/14/21								

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo programado	Fin	2020		2021		2022		2023	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
480	DESARROLLO Y ENTREGA DE PLANOS DE PLOMERÍA DE DRENAJE DE PATIO DE ARMAS Y PLATAFORMA BAJA	170 días	sáb 09/26/20	dom 03/14/21								
481	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	449 días	mié 06/23/21	mié 09/14/22								
482	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE	449 días	mié 06/23/21	mié 09/14/22								
483	MUSEO DE SITIO	719 días	sáb 09/26/20	mié 09/14/22								
484	ESTUDIOS	95 días	sáb 09/26/20	mar 12/29/20								
485	ESTUDIOS HISTÓRICOS	95 días	sáb 09/26/20	mar 12/29/20								
486	PLAN TEMÁTICO CONCEPTUAL PARA LA EXHIBICIÓN	95 días	sáb 09/26/20	mar 12/29/20								
487	DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE INTERVENCIÓN	270 días	sáb 09/26/20	mar 06/22/21								
488	DESARROLLO Y ENTREGA DE ANTEPROYECTO A Mi CULTURA	90 días	sáb 09/26/20	jue 12/24/20								
489	DESARROLLO Y ENTREGA DE DISEÑO MUSEOGRAFICO DE LA EXHIBICION	180 días	vie 12/25/20	mar 06/22/21								
490	DESARROLLO Y ENTREGA DE PLANOS ARQUITECTONICOS DEL MUSEO	180 días	vie 12/25/20	mar 06/22/21								
491	DESARROLLO Y ENTREGA DE PLANOS ELECTRICOS	180 días	vie 12/25/20	mar 06/22/21								
492	DESARROLLO Y ENTREGA DE PLANOS DE VENTILACION	180 días	vie 12/25/20	mar 06/22/21								
493	ELABORACIÓN DE CÁLCULOS Y MEMORIAS TÉCNICAS	180 días	vie 12/25/20	mar 06/22/21								
494	CONSTRUCCIÓN DE MUSEO DE SITIO	449 días	mié 06/23/21	mié 09/14/22								
495	CONTRUCCIÓN DE MUSEO DE SITIO	449 días	mié 06/23/21	mié 09/14/22								

Proyecto: PROGRAMA DE OBRA	Tarea		solo fin	
	División		Tareas externas	
	Hito		Hito externo	
	Resumen		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tarea de resumen de sucesor controlado de ruta de a	
	Tarea inactiva		Tarea normal de sucesor controlado de ruta de acces	
	Hito inactivo		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Resumen inactivo		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Tarea manual		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	solo duración		Tareas críticas	
	Informe de resumen manual		División crítica	
	Resumen manual		Progreso	
	solo el comienzo		Progreso manual	