

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT II P.H. NUEVO ALTOS DEL GOLF**

<b>Etapa del Proyecto</b>	<b>Actividades</b>	<b>Factor ambiental</b>	<b>Identificación de impacto**</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Medidas de mitigación</b>	<b>Responsable/Fiscal</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Monitoreo</b>	<b>Costo (B.)</b>
<b>Planificación</b>	Levantamiento de información en campo	N/A	No se presentan impactos en esta etapa.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Análisis de información de trabajo								
	Preparación del plan de trabajo								
	Presupuestos preliminares								
	Desarrollo de anteproyectos								
	Obtención de los permisos								
	El presente EIA								
<i>Actividades que aplican durante toda la etapa de construcción:</i>									
<b>Construcción</b>	<b>Durante toda la etapa de construcción</b>	<b>Seguridad obrera</b>	Afectaciones a la seguridad y salud de los trabajadores.	Concienciar los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos en el desarrollo de sus funciones	Elaborar plan de seguridad, salud e higiene. Basado en lo establecido en el artículo 14 del D.E. 2, del 15 de febrero de 2008.	Promotor/ANAM, MITRADEL	Previo a la fase de construcción del proyecto	Verificar que el plan de seguridad, salud ocupacional e higiene cumpla con lo establecido en la Ley	5,000.00
					Implementar el plan de seguridad, salud e higiene	Promotor/ANAM, MITRADEL	Durante el desarrollo de toda la obra	Verificar los registros generados por la implementación del plan de seguridad	8,000.00
					Cumplir con lo establecido por el Ministerio de Trabajo, en el D.E. 2, del 15 de febrero de 2008. En lo que aplique al proyecto.	Promotor/ANAM, MITRADEL	Durante toda la etapa de construcción del proyecto, cada vez que se incorpore personal nuevo al proyecto.	Verificar los registros que establece el D.E. 2, del 15 de febrero de 2008.en el desarrollo de este tipo de obra	12,000.00
					Capacitar a todo el personal en temas de seguridad ocupacional y medidas ambientales del proyecto	Promotor/contratista	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar el registro de capacitaciones	8,000.00
					Se contratará una empresa privada para el alquiler de los servicios higiénicos y el mantenimiento necesario que deban recibir estos con una frecuencia no menor de dos (2) veces a la semana.	Promotor/ANAM, MINSA	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar que se realice el mantenimiento de los mismos, al menos 2 veces por semana	12,000.00
	<b>Programa de relaciones con la comunidad</b>	Afectaciones a los vecinos del proyecto	Establecer comunicación con la comunidad afectada por el desarrollo del proyecto.	Notificar a la comunidad en caso de que las actividades del proyecto, puedan afectarlos	Promotor/ANAM	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar la existencia de un procedimiento de la comunicación con las comunidades afectadas	Costo incluido en el proyecto	
			Evitar el congestionamiento vehicular	Mantener las vías libres.	Promotor/ANAM, ATTT	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar que no se obstaculice el transito vehicular	2,700.00	
			Evitar que se contaminen los drenajes	Utilizar dispositivos de señalización vial, en lugares visibles y a distancias no menores de 10 metros antes y después del proyecto.	Promotor/ANAM	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar que se coloquen las señalizaciones	550.00	

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT II P.H. NUEVO ALTOS DEL GOLF**

<b>Etapa del Proyecto</b>	<b>Actividades</b>	<b>Factor ambiental</b>	<b>Identificación de impacto**</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Medidas de mitigación</b>	<b>Responsable/Fiscal</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Monitoreo</b>	<b>Costo (B.)</b>
<b>Construcción</b>	<b>Durante toda la etapa de construcción</b>	<b>Suelo</b>	Generación de desechos	Evitar la contaminación de suelo por el manejo inadecuado de los desechos	Llevar los desechos estériles o de construcción y cualquier otro que se genere al vertedero municipal autorizado.	Promotor/ANAM, MINSA	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar, a través de los recibos, el deposito de los desechos en vertedero autorizado	12,000.00
					Los sitios de botadero para materiales voluminosos no podrán ser designados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.	Promotor/ANAM, MINSA	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar en campo el cumplimiento de la medida	Costo incluido en el proyecto
					En el área de construcción se deberá contar con recipientes con tapas, para la colocación de los desechos sólidos, los mismo serán retirados diariamente del área. Para evitar la proliferación de vectores.	Promotor/ANAM	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar a través de inspecciones de campo	4,000.00
					Dar mantenimiento a los equipos en el área destinadas para este fin.	Promotor/ANAM	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar que se cumplan con estas medida.	Costo incluido en el proyecto
					Mantener el equipo en buen estado para evitar derrames de combustibles y aceites. Llevar un registro de inspección de equipos en donde como mínimo se verifique el fugas de hidrocarburos, entre otros.	Promotor/ANAM	Durante todas las etapas de la fase de Construcción.	Verificar registro de inspección de equipos.	Incluido en el proyecto
		<b>Paisajístico</b>	Perdida del paisaje del área	Recuperación de la belleza natural de la zona	Realizar plan de arborización de la zona, como medida compensatoria, el mismo deberá estar aprobado por ANAM	Promotor a través del contratista	Antes del inicio de la fase de operación	Verificar ejecución del plan de arborización	8,000.00
	<b>Actividades preliminares a la construcción:</b>								
	<b>Ruido</b>	Aumento en los niveles de ruido	Mitigar los efectos causados por el ruido generados en el proyecto	Mantener el equipo en buen estado para evitar la generación de ruido.	Promotor/ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar registro de mantenimiento de los equipos.	Incluido en el proyecto	
					Promotor/ANAM, MINSA	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar que los trabajadores utilicen su equipo de protección personal. Realizar mediciones de ruido ocupacional una vez en esta fase	7,000.00	
					Promotor/ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar los registros de horario de trabajos	Incluido en el proyecto	
					Promotor/ANAM	Una vez durante en esta fase	Verificar el resultado de los informes de medición	800.00	
	<b>Generación de polvo y emisiones</b>	Generación de polvo y emisiones	Prevenir y minimizar los impactos a la	Se deberá mantener el área húmeda, en especial en época seca, para evitar la generación de polvo	Promotor/ANAM, MINSA	Durante la ejecución del proyecto	Verificar que la áreas se mantengan húmedas	2,000.00	
				Los camiones que trasladen material deben contar con lonas protectoras	Promotor/ANAM,	Durante la ejecución del proyecto	Verificar que los camiones cuenten con lonas protectoras	Incluido en el proyecto	

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT II P.H. NUEVO ALTOS DEL GOLF**

<b>Etapa del Proyecto</b>	<b>Actividades</b>	<b>Factor ambiental</b>	<b>Identificación de impacto**</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Medidas de mitigación</b>	<b>Responsable/ Fiscal</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Monitoreo</b>	<b>Costo (B.)</b>
Construcción	Limpieza del Terreno y Movimiento de Tierra	Aire	gaseosas por la maquinaria	calidad del aire	Los trabajadores expuestos a material particulado en concentraciones mayores a 10 mg/m <sup>3</sup> en 8 horas, deberán utilizar mascarillas para polvo	Promotor/ ANAM, MINSA	El uso del equipo de seguridad durante el desarrollo del proyecto. Las mediciones un vez durante la fase de construcción.	Verificar que los trabajadores utilicen su equipo de protección personal. Realizar mediciones con empresa autorizada por la ANAM, para verificar los niveles de concentración de material particulado PM10	5,300.00
		Aqua	Afectación al cuerpo de agua cercano	Prevenir y minimizar los impactos a la calidad del agua	Para el movimiento de tierra, el material extraido no deberá ser depositados en el paso de drenajes pluviales naturales o a menos de 25 metros de los cuerpos de agua.  El equipo utilizado para la realización de los trabajos no deberán ser lavados dentro de ningún cuerpo de agua.	Promotor/ ANAM, MINSA	Durante el tiempo que dure la actividad de perforaciones	Verificar que se cuente con el recibo de pago de ANAM por corte de Arboles	Incluido en el proyecto
	Cimientos y Fundaciones	Ruido	Perdida de la cobertura vegetal del área (gramíneas)	Solicitar y obtener el permiso de eliminación de gramíneas de acuerdo a la Resolución AG-0235-2003 de la Autoridad nacional del Ambiente, y pagar la correspondiente indemnización ecológica	Pago de compensación por pérdida de cobertura vegetal	Promotor/ ANAM	Antes de dar inicio el proyecto	Verificar que se cuente con el recibo de pago de ANAM por corte de Arboles	Costos contemplados en medida anterior
					Mantener el equipo en buen estado para evitar la generación de ruido.	Promotor/ ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar registro de mantenimiento de los equipos.	Incluido en el proyecto
					Dotar del equipo de protección auditiva a aquellos trabajadores expuestos a mas de 85 dBA en 8 horas.	Promotor/ ANAM, MINSA	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar que los trabajadores utilicen su equipo de protección personal. Realizar mediciones de ruido ocupacional una vez en esta fase	Costos contemplados en medida anterior
					Trabajar sólo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Promotor/ ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar los registros de horario de trabajos	Incluido en el proyecto
	Aire	Generación de polvo y emisiones gaseosas por la maquinaria	Prevenir y minimizar los impactos a la calidad del aire	Realizar mediciones de ruido ambiental	Se deberá mantener el área húmeda, en especial en época seca, para evitar la generación de polvo	Promotor/ ANAM, MINSA	Una vez durante esta fase	Verificar el resultado de los informes de medición	Costos contemplados en medida anterior
					Los trabajadores expuestos a material particulado en concentraciones mayores a 10 mg/m <sup>3</sup> en 8 horas, deberán utilizar mascarillas para polvo	Promotor/ ANAM, MINSA	El uso del equipo de seguridad durante el desarrollo del proyecto. Las mediciones un vez durante la fase de construcción.	Verificar que los trabajadores utilicen su equipo de protección personal. Realizar mediciones con empresa autorizada por la ANAM, para verificar los niveles de concentración de material particulado PM10	Costos contemplados en medida anterior

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT II P.H. NUEVO ALTOS DEL GOLF**

<b>Etapa del Proyecto</b>	<b>Actividades</b>	<b>Factor ambiental</b>	<b>Identificación de impacto**</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Medidas de mitigación</b>	<b>Responsable/Fiscal</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Monitoreo</b>	<b>Costo (B.)</b>
Construcción	Estructuras de Acero	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Mitigar los efectos causados por el ruido generados en el proyecto	Mantener el equipo en buen estado para evitar la generación de ruido.	Promotor/ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar registro de mantenimiento de los equipos.	Incluido en el proyecto
					Dotar del equipo de protección auditiva a aquellos trabajadores expuestos a mas de 85 dBA en 8 horas.	Promotor/ANAM, MINSA	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar que los trabajadores utilicen su equipo de protección personal. Realizar mediciones de ruido ocupacional una vez en esta fase	Costos contemplados en medida anterior
		Aire	Generación de polvo y emisiones gaseosas por la maquinaria	Prevenir y minimizar los impactos a la calidad del aire	Trabajar sólo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Promotor/ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar los registros de horario de trabajos	Incluido en el proyecto
					Realizar mediciones de ruido ambiental	Promotor/ANAM	Una vez durante esta fase	Verificar el resultado de los informes de medición	Costos contemplados en medida anterior
	Albañilería y acabados generales	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Mitigar los efectos causados por el ruido generados en el proyecto	Canalizar las escorrentías para evitar que por efectos de las lluvias se contamine el cuerpo de agua.	Promotor / ANAM	Durante la etapa de limpieza del terreno	Verificar en campo la aplicación de la medida	Incluido en el proyecto
					Los trabajadores expuestos a material particulado en concentraciones mayores a 10 mg/m3 en 8 horas, deberán utilizar mascarillas para polvo	Promotor/ANAM, MINSA	Durante la etapa de limpieza del terreno	Verificar en campo la aplicación de la medida	Incluido en el proyecto
Construcción		Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Mitigar los efectos causados por el ruido generados en el proyecto	Los camiones que trasladan material deben contar con lonas protectoras	Promotor/ANAM,	Durante está etapa	Verificar que los camiones cuenten con lonas protectoras	Incluido en el proyecto
Construcción					Trabajar sólo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Promotor/ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar los registros de horario de trabajos	Incluido en el proyecto
Operación	Proyecto en operación	Agua	Afectual aguación a la calidad del agua	Prevenir y minimizar los impactos a la calidad del aire	Disporsición correcta de las aguas servidas. Cumplir con la norma de agua residuales DGNTI-COPANIT 35-2000 para descarga de aguas reisual a cuerpo de agua natural	Promotor/ANAM	Durante puesta en marcha del proyecto	Verificar que durante la puesta en marcha del proyecto, la planta de tratamiento cumpla con la norma de agua residual DGNTI-COPANIT 35-2000 para descarga de agua residual a cuerpo de agua natural.	Incluido en el proyecto
	Ruido	Aumento en los niveles de ruido		Mitigar los efectos causados por el ruido generados en el proyecto	Evitar ruidos excesivos (mas de 60 dBA diurno y mas de 50 dBA nocturnos en vecinos) durante las horas de descanso de los vecinos.	Promotor/ANAM, MINSA	Durante puesta en marcha del proyecto	Verificar que durante la puesta en marcha del proyecto los ruidos que se generen no causen molestias en el área.	Incluido en el proyecto
	Programa de relaciones con la comunidad		Afectaciones a los vecinos del proyecto	Disposición correcta de desechos sólidos y evitar proliferación de vectores.	Colocar recipiente de recolección de desechos de acuerdo a la dimensiones establecidas por la Autoridad Nacional de Aseo	Promotor/ANAM,	Durante puesta en marcha del proyecto	Verificar la existencia de las tinaqueras.	Costo incluido en una etapa anterior del proyecto

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT II P.H. NUEVO ALTOS DEL GOLF**

<b>Etapa del Proyecto</b>	<b>Actividades</b>	<b>Factor ambiental</b>	<b>Identificación de impacto**</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Medidas de mitigación</b>	<b>Responsable/Fiscal</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Monitoreo</b>	<b>Costo (B.)</b>
<b>Cierre total de actividades a causa de final de la vida útil del proyecto o por razones fortuitas</b>									
Abandono	Ruido	Aumento en los niveles de ruido	Mitigar los efectos causados por el ruido generados en el proyecto	Mantener el equipo en buen estado para evitar la generación de ruido.	Promotor/ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar registro de mantenimiento de los equipos.	Costo incluido en el proyecto	
				Trabajar sólo en horarios diurnos, salvo situaciones en las que el proyecto amerite lo contrario.	Promotor/ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar que los trabajos solo se realicen en horarios diurnos para evitar molestar a los residentes del área.	Costo incluido en el proyecto	
		Aire	Prevenir y minimizar los impactos a la calidad del aire	Se deberá mantener el área húmeda, en especial en época seca, para evitar la generación de polvo	Promotor/ANAM	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar que se humedezcan las áreas	Costo incluido en el proyecto	
				Mantener el equipo en buen estado. Llevar un registro de inspección de equipos en donde como mínimo se verifique emisiones, entre otros.	Promotor/ANAM, MINSA	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar registro de inspección de equipos.	Costo incluido en el proyecto	
				Los camiones que trasladen material deben contar con lonas protectoras	Promotor/ANAM, MINSA	Durante el desarrollo del proyecto	Verificar que los camiones cuenten con lonas protectoras	Costo incluido en el proyecto	
	Remoción de material excedente Limpieza final	Programa de relaciones con la comunidad	Afectaciones a los vecinos del proyecto	Notificar a la comunidad en caso de que las actividades del proyecto, puedan afectarlos	Promotor/ANAM	Durante etapa de abandono	Confirmar la existencia de un encargado de recibir y manejar las comunicaciones con los vecinos y autoridades	Costo incluido en el proyecto	
				Utilizar letreros de advertencia para los transeútes que circulan por el lugar.	Promotor/ANAM	Durante etapa de limpieza y recolección de desechos y equipos.	Verificar la existencia de letreros de advertencia	Costo incluido en el proyecto	
				Una vez terminada las labores diarias los trabajadores limpiarán los restos de lodo en las vías, esto con palas y una carretilla para recoger el material que se encuentre en las vías	Promotor/ANAM	Durante etapa de limpieza y recolección de desechos y equipos.	Verificar que las vías se encuentren libres de restos de lodos de camiones	Costo incluido en el proyecto	
				Limpieza completa del área después de retirados todos los equipos	Promotor/ANAM	Durante etapa de limpieza y recolección de desechos y equipos.	Verificación con inspección de campo de que las áreas se encuentren limpias	Costo incluido en el proyecto	
				Compensar o mitigar cualquier efecto negativo ocasionado al medio agua, suelos, aire, flora o fauna durante esta actividad.					

**\*\* Los impactos generados por la obra no son significativos según su carácter, duración, riesgo de ocurrencia, reversibilidad, extensión de área, importancia y grado de perturbación.**

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CAT II P.H. NUEVO ALTOS DEL GOLF**

<b>Etapa del Proyecto</b>	<b>Actividades</b>	<b>Factor ambiental</b>	<b>Identificación de impacto**</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Medidas de mitigación</b>	<b>Responsable/Fiscal</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Monitoreo</b>	<b>Costo (B.)</b>
									<b>89,350.00</b>