

ALCANCE

La colocación de contenedores de manera temporal no generará tala de árboles debido a que no existen árboles en el lugar, no habrá movimiento de tierra, en los alrededores existe ya la instalación de agua potable se realizarán las conexiones correspondientes, no existirá la intervención de la fauna silvestre ya que el lote se ubica en un área central de la ciudad, intervenida por los asentamientos residenciales y comerciales.

El alcance del proyecto es colocar de manera temporal 12 contenedores que serán utilizados para oficinas, para lo cual se establecerán pilotes de concreto como soporte de aproximadamente 0.60 m de altura y como promedio 1.20 m² de área.

A continuación, detallaremos la intervención a realizarse por fase:

Planificación:

- Realizar la solicitud de consulta de la actividad, lo cual no interviene la línea base (El área se encuentra desprovisto de vegetación).

Construcción/ instalación:

- Construcción de pilotes de concreto como soporte de los contenedores.
- Distribuir los contenedores en el terreno, intervenirlos abriéndoles un ventanal y una puerta de acceso a cada uno de ellos.
- Instalarles el sistema eléctrico y el sistema sanitario que incluye un inodoro y lavamanos. El manejo de las aguas residuales se realizará en el tanque séptico existente habilitado para Doleguita Park-2.
- Esto tampoco intervendrá la línea base porque no se requiere de tala de árboles, no se requiere movimiento de tierra.
- El agua potable se encuentra instalada en el lugar de la primera fase del proyecto al igual que el tanque séptico.

Operación:

- Las actividades humanas siempre generarán desechos, en este caso serán desechos sólidos domésticos que serán dispuestos temporalmente en una tinaquera y retirado por la empresa SACH que brinda el servicio de recolección en el área, para su adecuada disposición final.

Abandono:

- En este caso recurre a retirar los contenedores del lugar dejando libre de desechos sólidos domésticos y de construcción del terreno.