



PREDICTEC

Termografía y Montajes Electromecánicos

Chilbre, Ave. Madden, lote 152
Tels.: 831-4789 / 831-5089
Panamá, Rep. de Panamá
e-mail: info@predictec.net
www.predictec.net

Nº 14037

FECHA

5 / 9 / 19

INFORME DE TRABAJO

CLIENTE: P.D.C.

PROYECTO: P.D.C.

EQUIPO A INSPECCIONAR: Motocarga Jula.

TRABAJO A REALIZAR

MANTENIMIENTO ☐
TELESCOPAJE ☐
MONTAJE ☐

DESMONTAJE ☒
REPARACIÓN ☐
DAÑO ☐
OTROS ☐

HOROMETRO

SERVICIO REALIZADO

En el día de hoy se realizó el siguiente trabajo:

- Se sacaron los dos bancos de motores.

- Se desmontaron las cabinas de la Corriente, se quitaron los tralés y los soportes.

- Se sacaron las dos cabinas, se quitaron 4 secciones y un acilante tipo 2, se quitó la base y se transportaron 27 secciones del predio proyecto hacia Predictec, igual las dos cabinas y los dos bancos de motores.

OBSERVACIONES

C. Ball, F. Otero, Y. Alabarca.

HORA LLEGADA: 8:30 AM

HORA SALIDA: 12:30

[Firma]
Por Predictec

[Firma]
Firma del Encargado



PREDICTEC
Termografía y Montajes Electromecánicos

Chilibre, Ave. Madden, lote 152
Tels.: 831-4789 / 831-5089
Panamá, Rep. de Panamá
e-mail: info@predictec.net
www.predictec.net

Nº 14036

FECHA		
4	9	19

INFORME DE TRABAJO

CLIENTE: P.D.C.
PROYECTO: P.D.C.
EQUIPO A INSPECCIONAR: Montacarga Jula.

TRABAJO A REALIZAR

MANTENIMIENTO ☐
TELESCOPAJE ☐
MONTAJE ☐

DESMONTAJE ☒
REPARACIÓN ☐
DAÑO ☐
OTROS ☐

HOROMETRO

SERVICIO REALIZADO

En el día de hoy se continuó
con el desmontaje del Montacarga
- se bajaron 25 secciones y
4 anclajes tipo 2.

C. Lillo
A. Sánchez
F. Otero

OBSERVACIONES

HORA LLEGADA: 8:30 AM

HORA SALIDA: 3:00 PM

[Firma]
Por Predictec

[Firma]
Firma del Encargado



PREDICTEC
Termografía y Montajes Electromecánicos

Chilbre, Ave. Madden, lote 152
Tels.: 831-4789 / 831-5089
Panamá, Rep. de Panamá
e-mail: info@predictec.net
www.predictec.net

Nº 14035

FECHA		
3	9	19

INFORME DE TRABAJO

CLIENTE: P.D.C

PROYECTO: P.D.C

EQUIPO A INSPECCIONAR: Montacarga Jula.

TRABAJO A REALIZAR

MANTENIMIENTO ☐
TELESCOPAJE ☐
MONTAJE ☐

DESMONTAJE ☒
REPARACIÓN ☐
DAÑO ☐
OTROS ☐

HOROMETRO

SERVICIO REALIZADO

En el día de hoy se realizó el siguiente trabajo:

- Se transportó la pluma grúa de Predictec hacia el proyecto.
- Se armó la pluma grúa y se conectó a la corriente.
- Se bajaron las levas limitadoras de arriba.
- Se bajaron 14 secciones y 2 amarres tipo 2.

C. Quillo, Y. Alabarca, F. Otero.

OBSERVACIONES

HORA LLEGADA: 10:00 AM

HORA SALIDA: 2:30 PM

C. Quillo

Arg. Carlos Flores

Por Predictec

Firma del Encargado



MANTENIMIENTO PREVENTIVO *Gr. Niguez*

Cliente Constructora PDC
Proyecto PDC

Fecha 21-08-2019
Equipo Montacargas Jula

Item	Componentes Mecánicos	Estado		Reparar
		Bueno	Malo	
1	Lubricación de rodillos	☒	☐	
2	Ajustes de rodillos de cabinas	☒	☐	
3	Interruptor de seguridad en la compuerta	☒	☐	
4	Revisar niveles de aceites de reductores	☒	☐	
5	Lubricar Rueda cima	☒	☐	
6	Lubricar Rueda de contrapeso	☒	☐	
7	Revisar motor si presenta ruido y calor	☒	☐	
8	Revisar estado de cable contrapeso	☒	☐	
9	Revisar guías de contrapeso lubricar	☒	☐	
10	Revisar guías eléctricas	☒	☐	
11	Lubricar cremallera	☒	☐	
12	Lubricación de cables de puertas	☒	☐	
13	Lubricar mástil	☒	☐	

Item	Componentes Eléctricos	Estado		Reparar
		Bueno	Malo	
1	Revisar interruptor de poder externo	☒	☐	
2	Revisión y limpieza de panel eléctrico	☒	☐	
3	Revisar todos los limitadores	☒	☐	
4	Revisar switch de llaves	☒	☐	
5	Probar botón de emergencia	☒	☐	
6	Revisar abanico del variador y banco de resistencia	☒	☐	
7	Limpieza del cesto	☒	☐	
8	Revisar cable de alimentación torceduras o empalmes	☒	☐	
9	Revisar lámparas de cabinas	☒	☐	<i>Reemplazar lámpara de cabina izquierda</i>
10	Revisar contactores	☒	☐	

Observaciones

- En ambas Cabinas se limpia el conjunto de frenos y se revisa los acoples de motor*
- hay que reemplazar lámpara de cabina derecha.*
- Se corrigieron limitadores de ambas Cabinas que estaban fuera de posición.*

HORA INICIO 9:30 a.m
POR PREDICTEC Enrique Ruiz

HORA FINAL 10:40 a.m
POR CLIENTE ARO-DAVID



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

H. Novato

Cliente PDC constructora

Fecha 7/8/19

Proyecto PDC

Equipo montacargas

Item	Componentes Mecánicos	Estado		Reparar
		Bueno	Malo	
1	Lubricación de rodillos	☒	☐	
2	Ajustes de rodillos de cabinas	☒	☐	
3	Interruptor de seguridad en la compuerta	☒	☐	
4	Revisar niveles de aceites de reductores	☒	☐	
5	Lubricar Rueda cima	☐	☐	
6	Lubricar Rueda de contrapeso	☐	☐	
7	Revisar motor si presenta ruido y calor	☒	☐	
8	Revisar estado de cable contrapeso	☐	☐	
9	Revisar guías de contrapeso lubricar	☐	☐	
10	Revisar guías eléctricas	☐	☐	
11	Lubricar cremallera	☒	☐	
12	Lubricación de cables de puertas	☒	☐	
13	Lubricar mástil	☐	☐	

Item	Componentes Eléctricos	Estado		Reparar
		Bueno	Malo	
1	Revisar interruptor de poder externo	☒	☐	
2	Revisión y limpieza de panel eléctrico	☒	☐	
3	Revisar todos los limitadores	☒	☐	
4	Revisar switch de llaves	☒	☐	
5	Probar botón de emergencia	☒	☐	
6	Revisar abanico del variador y banco de resistencia	☐	☐	
7	Limpieza del cesto	☐	☐	
8	Revisar cable de alimentación torceduras o empalmes	☒	☐	
9	Revisar lámparas de cabinas	☒	☐	
10	Revisar contactores	☒	☐	

Observaciones

* Reemplazar rodillo de eje corto de patin de cabina de la cabina derecha.

HORA INICIO

POR PREDICTEC

9:05 AM
Juig

HORA FINAL

POR CLIENTE

10:40 AM
José A. Blundo



MANTENIMIENTO PREVENTIVO *S. Sandoval*

Cliente PDC

Fecha 22-07-2019

Proyecto PDC

Equipo Montacargas JCB

Item	Componentes Mecánicos	Estado		Reparar
		Bueno	Malo	
1	Lubricación de rodillos	☒	☐	
2	Ajustes de rodillos de cabinas	☒	☐	
3	Interruptor de seguridad en la compuerta	☒	☐	
4	Revisar niveles de aceites de reductores	☒	☐	
5	Lubricar Rueda cima	☒	☐	
6	Lubricar Rueda de contrapeso	☒	☐	
7	Revisar motor si presenta ruido y calor	☒	☐	
8	Revisar estado de cable contrapeso	☒	☐	
9	Revisar guías de contrapeso lubricar	☒	☐	
10	Revisar guías eléctricas	☒	☐	
11	Lubricar cremallera	☒	☐	
12	Lubricación de cables de puertas	☒	☐	
13	Lubricar mástil	☒	☐	

Item	Componentes Eléctricos	Estado		Reparar
		Bueno	Malo	
1	Revisar interruptor de poder externo	☒	☐	
2	Revisión y limpieza de panel eléctrico	☒	☐	
3	Revisar todos los limitadores	☒	☐	
4	Revisar switch de llaves	☒	☐	
5	Probar botón de emergencia	☒	☐	
6	Revisar abanico del variador y banco de resistencia	☒	☐	
7	Limpieza del cesto	☒	☐	
8	Revisar cable de alimentación torceduras o empalmes	☒	☐	
9	Revisar lámparas de cabinas	☒	☐	<i>hay que reemplazar las lámparas</i>
10	Revisar contactores	☒	☐	<i>de cabina de la izquierda</i>

Observaciones

hay que reemplazar dos rodillos de patin superior de cabina derecha y el fuso de la izquierda
Se cambiaron limitadores de posición de cabina izquierda que estaban fuera de posición
En ambas cabinas se limpia el conjunto de frenos.

HORA INICIO 9:00 am

HORA FINAL 10:30 am

POR PREDICTEC P. Sandoval

POR CLIENTE A. S. S. A. Blandón



PREDIC TEC

Termografía y Montajes Electromecánicos

MANTENIMIENTO PREVENTIVO *Acabados*

Cliente Cartucho PDC

Fecha 06/02/2019

Proyecto PDC

Equipo Montacargas JCB

Item	Componentes Mecánicos	Estado		Reparar
		Bueno	Malo	
1	Lubricación de rodillos	☒	☐	
2	Ajustes de rodillos de cabinas	☒	☐	
3	Interruptor de seguridad en la compuerta	☒	☐	
4	Revisar niveles de aceites de reductores	☒	☐	
5	Lubricar Rueda cima	☐	☐	
6	Lubricar Rueda de contrapeso	☐	☐	
7	Revisar motor si presenta ruido y calor	☒	☐	
8	Revisar estado de cable contrapeso	☐	☐	
9	Revisar guías de contrapeso lubricar	☐	☐	
10	Revisar guías eléctricas	☐	☐	
11	Lubricar cremallera	☒	☐	
12	Lubricación de cables de puertas	☒	☐	
13	Lubricar mástil	☒	☐	

Item	Componentes Eléctricos	Estado		Reparar
		Bueno	Malo	
1	Revisar interruptor de poder externo	☒	☐	
2	Revisión y limpieza de panel eléctrico	☒	☐	
3	Revisar todos los limitadores	☒	☐	
4	Revisar switch de llaves	☒	☐	
5	Probar botón de emergencia	☒	☐	
6	Revisar abanico del variador y banco de resistencia	☐	☐	
7	Limpieza del cesto	☐	☐	
8	Revisar cable de alimentación torceduras o empalmes	☒	☐	
9	Revisar lámparas de cabinas	☒	☐	<i>Reparar lámparas de cabinas, grandes</i>
10	Revisar contactores	☒	☐	

Observaciones

Revisar cabina se limpia al exterior de la cabina y los cables de cableado.
Se verificaron los límites que indican los límites de operación.

HORA INICIO 9:30 AM

HORA FINAL 11:00 AM

POR PREDICTEC Predictec

POR CLIENTE Arg. Carlos Flores