



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VERAGUAS
Teléfonos: 935-0501-0502-0503-0504

Santiago, 17 de mayo de 2024.
DPV-274.

Ingeniera
Rosa Pineda de Mendoza
Gerente de Proyectos Ambiental
Y de Energía/Ecoener Solar Panamá, S.A.
Ciudad.

Ingeniera de Mendoza:

En respuesta a su solicitud, remitimos informe de inspección realizada por el Señor Víctor Rodríguez del departamento de Servicios Técnicos de la Dirección Provincial del MOP. - Veraguas en la comunidad de Hueca Arriba, corregimiento de San Bartolo, distrito de La Mesa, sobre la ubicación de postes del tendido eléctrico de una línea primaria trifásica en la servidumbre de la vía Hueca Arriba.

Realizada la inspección verificamos que de acuerdo al plano modelo para recorrido son 56 postes de concreto repartidos de la siguiente manera, 49 postes colocados del poste #1 al poste 49 a 4.00 metros del eje central de la vía hacia la servidumbre en ambos lados de acuerdo a la certificación del MIVIOT que son 8.00 metros del derecho de vía hasta el cruce con el camino de la Hueca Arriba – Hueca Abajo, el cual tiene una servidumbre de 12.00 metros.

Los Postes deben ubicarse contemplando la servidumbre indicada, en este sector son 7 postes desde el poste #49, hasta el poste #56 que es el último al frente de la subestación ETESA.

Es bueno aclarar que en este recorrido la empresa tiene contrato con los dueños de fincas para el caso de algunos postes que quedan en propiedad privada es problema de la empresa llegar a un acuerdo con los propietarios.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Joel A. Muñoz R.
Director Provincial
MOP. Veraguas.
lb





MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS

SECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
DIRECCIÓN - VERAGUAS

INFORME DE INSPECCIÓN.

Fecha: 15 DE MAYO 2024.
Lugar: HUECA ARRIBA.
Corregimiento: SAN BARTOLO.
Distrito: LA MESA.
Solicitado por: ING. ROSA PINEDA DE MENDOZA/ GERENTE DE PROYECTOS AMBIENTAL Y DE ENERGÍA/
 ECOENER SOLAR PANAMA S.A. / TELEFONO 6920-4179.
Propósito: UBICACIÓN DE POSTES DEL TENDIDO ELECTRICO DE UNA
 LINEA PRIMARIA TRIFASICA EN LA SERVIDUMBRE DE LA VIA HUECA ARRIBA.

Antecedentes: Realizada la inspección verificamos que acuerdo al plano modelo para recorrido son 56 postes de concreto repartidos de la siguiente manera 49 postes colocados del poste #1 al poste 49 a 4.00 metros del eje central de la vía hacia la servidumbre en ambos lados de acuerdo a la certificación del MIVIOT que son 8.00 metros del derecho de vía hasta el cruce con el camino de la Hueca Arriba – Hueca Abajo, el cual tiene una servidumbre de 12.00 metros.
 Los postes deben ubicarse contemplando la servidumbre indicada, en este sector son 7 postes desde el poste #49 hasta el poste # 56 que es el último al frente de la subestación ETESA.

Descripción: Es bueno aclara que en este recorrido la empresa tiene contrato con los dueños de fincas para el caso de algunos postes que quedan en propiedad privada es problema de la empresa llegar a un acuerdo con los propietario.

Nota: El poste #1 inicia a 130 metros de la circunvalación de la comunidad de San Bartolo lado derecho de la vía.

Atentamente,

TEC. VICTOR RODRIGUEZ.-
 Sección de Servicios Técnicos
 MOP – VERAGUAS.

Adjunto/ croquis del recorrido del poste #1 al poste #56, en la Hueca Arriba y certificación del derecho de vía.

