






















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre		
					abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene		
26	NIVEL 500	7 días	lun 09/09/24	mar 17/09/24												
27	VACIADO DE PAREDES	3 días	lun 09/09/24	jue 12/09/24												
28	VACIADO DE LOSA	4 días	jue 12/09/24	mar 17/09/24												
29	NIVEL 600	7 días	mar 17/09/24	mié 25/09/24												
30	VACIADO DE PAREDES	3 días	mar 17/09/24	vie 20/09/24												
31	VACIADO DE LOSA	4 días	vie 20/09/24	mié 25/09/24												
32	NIVEL 700	7 días	mié 25/09/24	vie 04/10/24												
33	VACIADO DE PAREDES	3 días	mié 25/09/24	lun 30/09/24												
34	VACIADO DE LOSA	4 días	lun 30/09/24	vie 04/10/24												
35	NIVEL 800	7 días	vie 04/10/24	sáb 12/10/24												
36	VACIADO DE PAREDES	3 días	vie 04/10/24	mar 08/10/24												
37	VACIADO DE LOSA	4 días	mar 08/10/24	sáb 12/10/24												
38	NIVEL 900	7 días	lun 14/10/24	mar 22/10/24												
39	VACIADO DE PAREDES	3 días	lun 14/10/24	mié 16/10/24												
40	VACIADO DE LOSA	4 días	jue 17/10/24	mar 22/10/24												
41	NIVEL 1000	21 días	mar 22/10/24	sáb 16/11/24												
42	CUBIERTA DE TECHO	21 días	mar 22/10/24	sáb 16/11/24												
43	REPELLO EXTERIOR	60 días	mar 22/10/24	sáb 04/01/25												
44	FACHADA FRONTAL	30 días	mar 22/10/24	jue 28/11/24												
45	FACHADA LATERAL DERECHA	30 días	mar 22/10/24	jue 28/11/24												
46	FACHADA POSTERIOR	30 días	jue 28/11/24	sáb 04/01/25												
47	FACHADA LATERAL IZQUIERDA	30 días	jue 28/11/24	sáb 04/01/25												
48	RESANE INTERNO	150 días	jue 22/08/24	mar 25/02/25												
49	NIVEL 000	15 días	jue 22/08/24	mar 10/09/24												
50	NIVEL 100	15 días	mar 10/09/24	vie 27/09/24												
Proyecto: CRONOGRAMA TUNIS - Fecha: mar 26/03/24		Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo										
		División		Hito inactivo		Sólo fin										
		Hito		Resumen inactivo		Fecha límite										
		Resumen		Tarea manual		Tareas críticas										
		Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica										
		Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso										
		Hito externo		Resumen manual		Progreso manual										
Página 2																





Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre				
					abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene				
95	VACIADO DE PAREDES	3 días	jue 18/09/25	lun 22/09/25														
96	VACIADO DE LOSA	4 días	lun 22/09/25	vie 26/09/25														
97	NIVEL 100	7 días	vie 26/09/25	lun 06/10/25														
98	VACIADO DE PAREDES	3 días	vie 26/09/25	mar 30/09/25														
99	VACIADO DE LOSA	4 días	mar 30/09/25	lun 06/10/25														
100	NIVEL 200	7 días	lun 06/10/25	mar 14/10/25														
101	VACIADO DE PAREDES	3 días	lun 06/10/25	jue 09/10/25														
102	VACIADO DE LOSA	4 días	jue 09/10/25	mar 14/10/25														
103	NIVEL 300	7 días	mar 14/10/25	mié 22/10/25														
104	VACIADO DE PAREDES	3 días	mar 14/10/25	vie 17/10/25														
105	VACIADO DE LOSA	4 días	vie 17/10/25	mié 22/10/25														
106	NIVEL 400	7 días	mié 22/10/25	vie 31/10/25														
107	VACIADO DE PAREDES	3 días	mié 22/10/25	lun 27/10/25														
108	VACIADO DE LOSA	4 días	lun 27/10/25	vie 31/10/25														
109	NIVEL 500	7 días	vie 31/10/25	sáb 08/11/25														
110	VACIADO DE PAREDES	3 días	vie 31/10/25	mar 04/11/25														
111	VACIADO DE LOSA	4 días	mar 04/11/25	sáb 08/11/25														
112	NIVEL 600	7 días	lun 10/11/25	mar 18/11/25														
113	VACIADO DE PAREDES	3 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25														
114	VACIADO DE LOSA	4 días	jue 13/11/25	mar 18/11/25														
115	NIVEL 700	7 días	mar 18/11/25	mié 26/11/25														
116	VACIADO DE PAREDES	3 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25														
117	VACIADO DE LOSA	4 días	vie 21/11/25	mié 26/11/25														
118	NIVEL 800	7 días	mié 26/11/25	vie 05/12/25														
119	VACIADO DE PAREDES	3 días	mié 26/11/25	lun 01/12/25														
Proyecto: CRONOGRAMA TUNIS - Fecha: mar 26/03/24		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Sólo el comienzo	<div></div>											
		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Sólo fin	<div></div>											
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>											
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>											
		Resumen del proyecto	<div></div>	Sólo duración	<div></div>	División crítica	<div></div>											
		Tareas externas	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>											
		Hito externo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>											
Página 5																		

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre	
					abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
120	VACIADO DE LOSA	4 días	lun 01/12/25	vie 05/12/25											
121	NIVEL 900	7 días	vie 05/12/25	sáb 13/12/25											
122	VACIADO DE PAREDES	3 días	vie 05/12/25	mar 09/12/25											
123	VACIADO DE LOSA	4 días	mar 09/12/25	sáb 13/12/25											
124	NIVEL 1000	21 días	sáb 13/12/25	jue 08/01/26											
125	CUBIERTA DE TECHO	21 días	sáb 13/12/25	jue 08/01/26											
126	REPELLO EXTERIOR	60 días	sáb 13/12/25	jue 26/02/26											
127	FACHADA FRONTAL	30 días	sáb 13/12/25	mar 20/01/26											
128	FACHADA LATERAL DERECHA	30 días	sáb 13/12/25	mar 20/01/26											
129	FACHADA POSTERIOR	30 días	mar 20/01/26	jue 26/02/26											
130	FACHADA LATERAL IZQUIERDA	30 días	mar 20/01/26	jue 26/02/26											
131	RESANE INTERNO	150 días	mar 14/10/25	sáb 18/04/26											
132	NIVEL 000	15 días	mar 14/10/25	sáb 01/11/25											
133	NIVEL 100	15 días	sáb 01/11/25	jue 20/11/25											
134	NIVEL 200	15 días	jue 20/11/25	mar 09/12/25											
135	NIVEL 300	15 días	mar 09/12/25	sáb 27/12/25											
136	NIVEL 400	15 días	sáb 27/12/25	jue 15/01/26											
137	NIVEL 500	15 días	jue 15/01/26	mar 03/02/26											
138	NIVEL 600	15 días	mar 03/02/26	sáb 21/02/26											
139	NIVEL 700	15 días	sáb 21/02/26	jue 12/03/26											
140	NIVEL 800	15 días	jue 12/03/26	mar 31/03/26											
141	NIVEL 900	15 días	mar 31/03/26	sáb 18/04/26											
142	SUBCONTRATOS	291 días	jue 18/09/25	mar 15/09/26											
143	REVESTIMIENTOS	120 días	mar 03/02/26	jue 02/07/26											

Proyecto: CRONOGRAMA TUNIS - Fecha: mar 26/03/24	Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
	División		Hito inactivo		Sólo fin	
	Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
	Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
	Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
	Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre	
					abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
144	PASTEО DE LOSAS DE APARTAMENTOS Y PASILLOS	120 días	mar 09/12/25	jue 07/05/26											
145	PINTURA DE PAREDES DE APARTAMENTOS	60 días	jue 07/05/26	mar 21/07/26											
146	PINTURA EXTERIOR	45 días	mié 25/03/26	mié 20/05/26											
147	PUERTAS DE APARTAMENTOS	120 días	jue 12/03/26	sáb 08/08/26											
148	PUERTAS METAL CORTA FUEGO	30 días	sáb 18/04/26	mar 26/05/26											
149	ELEVADORES	120 días	jue 12/03/26	sáb 08/08/26											
150	ALARMA CONTRA INCENDIO	120 días	mar 31/03/26	jue 27/08/26											
151	PLOMERIA (SANITARIO, PLUVIAL, MANGAS DE A/A, GAS)	250 días	jue 18/09/25	sáb 25/07/26											
152	ELECTRICIDAD	250 días	jue 18/09/25	sáb 25/07/26											
153	ESPEJOS (SUMINISTRO E INSTALACION)	15 días	jue 02/07/26	mar 21/07/26											
154	VENTANAS Y PUERTAS DE BALCONES	120 días	jue 12/03/26	sáb 08/08/26											
155	BARANDAS DE BALCONES	30 días	jue 02/07/26	sáb 08/08/26											
156	SOBRES DE COCINAS	30 días	sáb 08/08/26	mar 15/09/26											
157	MUEBLES DE BAÑOS	30 días	jue 02/07/26	sáb 08/08/26											
158	MUEBLES DE COCINAS	30 días	jue 02/07/26	sáb 08/08/26											
159	MUEBLES DE CLOSETS	30 días	jue 02/07/26	sáb 08/08/26											
160	OTROS	30 días	mar 15/09/26	jue 22/10/26											
161	PAVIMENTOS DE ESTACIONAMIENTOS Y	30 días	mar 15/09/26	jue 22/10/26											
162															
163	TORRE 300	336 días	jue 22/10/26	mar 14/12/26											
164	FUNDACIONES	45 días	jue 22/10/26	jue 17/12/26											

Proyecto: CRONOGRAMA TUNIS -  
Fecha: mar 26/03/24

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectoSólo duración

Tareas externasInforme de resumen manual

Hito externoResumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2º trimestre			3er trimestre			4º trimestre			1er trimestre				
					abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene				
165	ZAPATAS	30 días	jue 22/10/26	sáb 28/11/26														
166	VIGAS SISMICAS	15 días	sáb 28/11/26	jue 17/12/26														
167	ESTRUCTURA	91 días	jue 17/12/26	vie 09/04/27														
168	NIVEL 000	7 días	jue 17/12/26	vie 25/12/26														
169	VACIADO DE PAREDES	3 días	jue 17/12/26	lun 21/12/26														
170	VACIADO DE LOSA	4 días	lun 21/12/26	vie 25/12/26														
171	NIVEL 100	7 días	vie 25/12/26	lun 04/01/27														
172	VACIADO DE PAREDES	3 días	vie 25/12/26	mié 30/12/26														
173	VACIADO DE LOSA	4 días	mié 30/12/26	lun 04/01/27														
174	NIVEL 200	7 días	lun 04/01/27	mar 12/01/27														
175	VACIADO DE PAREDES	3 días	lun 04/01/27	jue 07/01/27														
176	VACIADO DE LOSA	4 días	jue 07/01/27	mar 12/01/27														
177	NIVEL 300	7 días	mar 12/01/27	jue 21/01/27														
178	VACIADO DE PAREDES	3 días	mar 12/01/27	vie 15/01/27														
179	VACIADO DE LOSA	4 días	vie 15/01/27	jue 21/01/27														
180	NIVEL 400	7 días	jue 21/01/27	vie 29/01/27														
181	VACIADO DE PAREDES	3 días	jue 21/01/27	lun 25/01/27														
182	VACIADO DE LOSA	4 días	lun 25/01/27	vie 29/01/27														
183	NIVEL 500	7 días	vie 29/01/27	lun 08/02/27														
184	VACIADO DE PAREDES	3 días	vie 29/01/27	mar 02/02/27														
185	VACIADO DE LOSA	4 días	mié 03/02/27	lun 08/02/27														
186	NIVEL 600	7 días	lun 08/02/27	mar 16/02/27														
187	VACIADO DE PAREDES	3 días	lun 08/02/27	jue 11/02/27														
188	VACIADO DE LOSA	4 días	jue 11/02/27	mar 16/02/27														
189	NIVEL 700	7 días	mar 16/02/27	jue 25/02/27														
Proyecto: CRONOGRAMA TUNIS - Fecha: mar 26/03/24		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Sólo el comienzo	<div></div>											
		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Sólo fin	<div></div>											
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>											
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Tareas críticas	<div></div>											
		Resumen del proyecto	<div></div>	Sólo duración	<div></div>	División crítica	<div></div>											
		Tareas externas	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>											
		Hito externo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>											
Página 8																		









</



















