

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			ZIMA	507 días	lun 09/02/24	lun 05/11/26	
2			Preliminares	17 días	lun 09/02/24	sáb 09/21/24	
3			Fundaciones	80 días	sáb 09/21/24	vie 12/27/24	2
4			Estructura de concreto	225 días	mié 12/04/24	mié 09/03/25	3FC-20 días
5			Albañilería	200 días	lun 03/24/25	vie 11/21/25	4CC+90 días
6			Revestimientos	200 días	mié 06/04/25	mar 02/03/26	5CC+60 días
7			Cielo Rasos	140 días	jue 07/10/25	lun 12/29/25	5CC+90 días
8			Pintura	120 días	sáb 08/16/25	vie 01/09/26	7CC+30 días
9			Electromecánica	300 días	mié 12/04/24	jue 12/04/25	4CC
10			Ventanería y puertas	180 días	lun 05/12/25	mar 12/16/25	5CC+40 días
11			Actividades varias	100 días	vie 01/09/26	lun 05/11/26	8

Proyecto: HCH-CronogramaHo Fecha: lun 07/22/24	Tarea		Informe de resumen manual	
	División		Resumen manual	
	Hito		solamente el comienzo	
	Resumen		solamente fin	
	Resumen del proyecto		Tareas externas	
	Tarea inactiva		Hito externo	
	Hito inactivo		Fecha límite	
	Resumen inactivo		Progreso	
	Tarea manual		Progreso manual	
	solo duración			